

 TOYOTA BOSHOKU		TOYOTA BOSHOKU DEVICE INDIA PVT LTD																				Check Sheet Points Revision history																																				
																						Rev no.					0																															
		Rev date					20-03-2024																																																			
Daily Machine Check Sheet (DMC)															Month					Line Name					Machine Name										Machine Code																							
															Press shop					RAIL DIMENTION MEASURMENT MC										Rail measurment																												
Note:- Please read legends before filling this sheet.															Date																																											
Zone:- Press shop					Standard					WK1							WK2							WK3							WK4							WK5																				
Check Points					Criteria					Method		Resp		Freq		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31												
Inspection	इमरजेंसी स्विच की वर्किंग चेक करें				मशीन काम नहीं करना चाहिए					इमरजेंसी स्विच दबाकर		ऑपरेटर		D																																												
	सेफ्टी Door की वर्किंग चेक करें				मशीन काम नहीं करना चाहिए					दरवाजा खोल कर		ऑपरेटर		D																																												
	एयर लीकेज चेक करें				एयर का लीकेज ना हो					सुन कर		ऑपरेटर		D																																												
	मशीन में किसी भी असामान्य आवाज चेक करें				कोई असामान्य आवाज नहीं					सुन कर		ऑपरेटर		D																																												
	इलेक्ट्रिक पैनल बंद होना चाहिए				बंद होना चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		D																																												
	द्वीली तारों को चेक करें				कोई द्वीली वायरिंग नहीं					देख कर		ऑपरेटर		D																																												
	FR का पानी ड्रेन करे				कोई पानी नहीं					ड्रेन बटन दबाकर		ऑपरेटर		D																																												
	* मुख्य एयर प्रेशर चेक करें				0.3 - 0.4 Mpa					देख कर		ऑपरेटर		D																																												
	सेसर वायर चेक करें				कोई नुक्सान नहीं					देख कर		ऑपरेटर		D																																												
	मशीन के टच बटन की वर्किंग चेक करें				एक हाथ से चलनी चाहिए					टच बटन को टच करके		ऑपरेटर		D																																												
ऑटो ड्रेन फिल्टर की condition चेक करें				कोई Damage/crack/dusty नहीं होनी चाहिए					देख कर		मेंटेनेंस		M																																													
Cleaning	मशीन को साफ़ करे				कोई डस्ट नहीं					साफ़ कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		D																																												
	पार्ट रैस्टिंग फिक्सचरको साफ़ करे				कोई डस्ट नहीं					साफ़ कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		D																																												
Lubrication	दोनों सर्वो की बॉल स्कू में और स्लाइडिंग वाले भागों में तेल लगाए				फ्री मूवमेंट					आयल कीप द्वारा		मेंटेनेंस		M																																												
Tightness	सेसर लॉग को चेक करे				कोई ढीलापन नहीं					देख कर		ऑपरेटर		D																																												
Checked By Machine Operator (Sign):-																																																										
Verified by Production Suprevisor (Sign):-																																																										
Checked by (Maint/Utility/Tool Room/Area Incharge-Sign):-																																																										
Legends					Tick (✓)					If "OK"					Tick (X)					If "Not OK"					M Monthly					W Weekly					Note:- In case of any "Not OK" or abnormality, inform to Production suprevisor immediatley.																							
					*					Please write actual value.Dont tick mark										D Daily																																						

 TOYOTA BOSHOKU		TOYOTA BOSHOKU DEVICE INDIA PVT LTD																				Check Sheet Points Revision history																															
																						Rev no.		0																													
																						Rev date		20-03-2024																													
Daily Machine Check Sheet (DMC)																						Month		Line Name				Machine Name						Machine Code																			
																						PRESS SHOP				PART PICK AND PLACE						PPP-01																					
Note:- Please read legends before filling this sheet.												Date																																									
Zone:- Press shop				Standard								WK1				WK2				WK3						WK4						WK5																					
Check Points				Criteria		Method		Resp		Freq		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31											
Inspection	इमरजेंसी स्विच की वर्किंग चेक करें			मशीन काम नहीं करना चाहिए				इमरजेंसी स्विच दबाकर				ऑपरेटर		D																																							
	मशीन में किसी भी असामान्य ध्वनि चेक करें			कोई असामान्य ध्वनि नहीं				सुन कर				ऑपरेटर		D																																							
	FRL में तेल लेवल चेक करें			तेल तक होना चाहिए				देख कर				ऑपरेटर		D																																							
	एयर लीकेज चेक करें			एयर का लीकेज ना हो				सुन कर				ऑपरेटर		D																																							
	इलेक्ट्रिक पैनल बंद होना चाहिए			बंद किया जाना चाहिए				देख कर				ऑपरेटर		D																																							
	डीली तारों को चेक करें			कोई डीली वायरिंग नहीं				देख कर				ऑपरेटर		D																																							
	मुख्य एयर प्रेशर चेक करें			0.45 - 0.55 Mpa				देख कर				ऑपरेटर		D																																							
	सभी सेंसर और उसके तारों की कंडीशन चेक करें			कोई डैमेज और कटा हुआ नहीं हो				देख / छू कर				ऑपरेटर		D																																							
Cleaning	मशीन चलाने से पहले मशीन को अच्छी तरह से साफ़ करें			कोई स्पेटर / डस्ट नहीं				साफ़ कपड़े द्वारा				ऑपरेटर		D																																							
Lubrication	प्रत्येक स्लाइडिंग वाले भागों में तेल / ग्रीज़ लगाए			फ्री मूवमेंट				आयल कीप / ग्रीज़ गन द्वारा				मेटेनेंस		M																																							
Tightness	चेक करें की मशीन व फिक्सचर के नट और बोल्ट लूज़ ना हो			कोई लूज़नेस नहीं				कार्य अनुसार टूल द्वारा				ऑपरेटर		D																																							
Checked By Machine Operator (Sign):-																																																					
Verified by Production Supervisor (Sign):-																																																					
Checked by (Maint/Utility/Tool Room/Area In charge-Sign):-																																																					
Legends				Tick (✓)		If "OK"		Tick (X)		If "Not OK"		M Monthly		W Weekly		Note:- In case of any "Not OK" or abnormality, inform to Production supervisor immediately.																																					
				*		Please write actual value.Dont tick mark						D Daily																																									

 TOYOTA BOSHOKU		TOYOTA BOSHOKU DEVICE INDIA PVT LTD																				Check Sheet Points Revision history																			
		डेली मशीन चेक शीट (DMC)																				Rev no.		0																	
																						Rev date		20-03-2024																	
																						Month		Line Name				Machine Name				Machine Code									
																								Press Shop				Press Machine				PP-02									
ध्यान दें- कृपया इस शीट को भरने से पहले लीजेंड को अवश्य पढ़ें।														Date																											
Zone:- Press Shop					Standard					WK1				WK2				WK3				WK4				WK5															
Check Point					Criteria			Method	Resposnibility	Frequency	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Inspection	एयर प्रेशर लीकेज चेक करे				कोई लीकेज नहीं			सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																															
	प्रेस मे किसी भी असामान्य आवाज को चेक करे				असामान्य आवाज नहीं			सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																															
	कोई भी ढीली तार नहीं होनी चाहिए				कोई ढीली तार नहीं			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																															
	चेक करे आयल एंड ग्रीस लेवल				निर्धारित लेवल तक होना चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																															
	कार्य करने से पहले चेक करे डाई के ऊपर और नीचे वाले हाइड्रोलिक कालंप की वर्किंग कंडीशन ओके हो				वर्किंग कंडीशन ओके हो			चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																															
	सेफ्टी सेंसर कंडीशन				नो ब्रेक और वर्किंग ओके वर्किंग होनी चाहिए			देख कर और चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																															
	स्लाइड पर लुब्रिकेशन चेक करे				ग्रीस स्लाइड पर होनी चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																															
	इमरजेंसी स्विच को चेक करे				वर्किंग कंडीशन ओके हो			इमरजेंसी स्विच दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																															
	दोनों हैंड पुश बटन की वर्किंग चेक करे				मशीन की वर्किंग सिगल पुश बटन से नहीं होनी चाहिए			स्विच को दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																															
	इलेक्ट्रिक पैनल बंद होना चाहिए				बंद होना चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																															
	प्रेस के बैक साइड कवर लॉक होना चाहिए				लॉक होना चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																															
	Clutch Air Pressure की जाँच करें				0.4Mpa to 0.6Mpa			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																															
	Die lifter की वर्किंग चेक करे				वर्किंग कंडीशन ओके हो			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन (CHANGE OVER के समय)																															
	Spring loaded die stopper की जाँच करे				वर्किंग कंडीशन ओके हो			हाथ से दबा कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																															
	Die Clamper Air Pressure की जाँच करें				0.4Mpa to 0.6Mpa			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																															
	मैन मोटर एंड स्लाइड एडजस्ट मोटर की वर्किंग चेक करें				असामान्य आवाज नहीं होना चाहिए			सुन कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																															
Shut Height की वर्किंग चेक करे				कोई नाइस नहीं होना चाहिए			TDC से BDC मूल करके	सुपरवाइज़र	2 सप्ताह																																
ऑटो ड्रेन फिल्टर की condition चेक करे				कोई Damage/crack/dusty नहीं होनी चाहिए			देख कर	मेटेनेंस	प्रतिमाह																																
V-belt की condition चेक करें				कोई Damage/crack/loose नहीं होनी चाहिए			देख कर/हाथ से दबा कर	मेटेनेंस	प्रतिमाह																																
Clutch and brake solenoid valve assy की condition चेक करें				कोई Damage/crack/leakage नहीं होनी चाहिए			देख कर/सुन कर	मेटेनेंस	प्रतिमाह																																
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और रिले की वर्किंग चेक करे				वर्क करना चाहिए/ कोई कार्बन/टर्मिनल लूज /ड्रेमेज नहीं होना चाहिए			देख कर/हाथ से दबा कर	मेटेनेंस	प्रतिमाह																																
पैनल का फैन फिल्टर साफ़ करे				कोई डस्ट नहीं			एयर के द्वारा	मेटेनेंस	प्रतिमाह																																
Cleaning	कार्य स्टार्ट करने से पहले प्रेस के बंड और डाई की सफाई करे				कोई डस्ट और चिप्स पार्टिकल नहीं होनी चाहिए			कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																															
	प्रेस स्टार्ट करने से पहले एरिया सेंसर को साफ़ करे				कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए			कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																															
	1।यल और ग्रीस फर्श पर नहीं गिरा होना चाहिए				कोई लुब्रिकेशन फैला नहीं होनी चाहिए			कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																															
Lubrication	Air Balance में ऑइलिंग करे				5ml आयल डाले			सिरेज द्वारा	मेटेनेंस	साप्ताहिक																															
Tightness																																									
Checked by Operator(Sign):-																																									
Verified by Production Supervisor (Sign):-																																									
Checked by (Maint/Utility/Tool Room/Area In charge-Sign):-																																									
लीजेंड					Tick (✓)			If "OK"			Tick (X)			If "Not OK"			M Monthly		W Weekly		Note:- In case of any "Not OK" or abnormality, inform to Production supervisor immediately.																				
					*			Please write actual value.Dont tick mark						D Daily																											

 TOYOTA BOSHOKU		TOYOTA BOSHOKU DEVICE INDIA PVT LTD																		Check Sheet Points Revision history																
																				Rev no.		0														
																				Rev date		20-03-2024														
डेली मशीन चेक शीट (DMC)																		Month		Line Name				Machine Name				Machine Code								
																				Press Shop				Press Machine				PP-03								
ध्यान दें- कृपया इस शीट को भरने से पहले लीजेंड को अवश्य पढ़ें।																		Date																		
Zone:- Press Shop		Standard					WK1					WK2					WK3					WK4					WK5									
Check Point		Criteria		Method	Responsibility	Frequency	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Inspection	एयर प्रेशर लीकेज चेक करे	कोई लीकेज नहीं		सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	प्रेस मे किसी भी असामान्य आवाज को चेक करे	असामान्य आवाज नहीं		सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	कोई भी डीली तार नहीं होनी चाहिए	कोई डीली तार नहीं		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	चेक करे आयल एंड ग्रीस लेवल	निर्धारित लेवल तक होना चाहिए		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	कार्य करने स पहल चंक करे डाई क उप्पर ओर नीच वाल हाइड्रोलिक कालंप की वर्किंग कंडीशन ओके हो	वर्किंग कंडीशन ओके हो		चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	सेफ्टी सेंसर कंडीशन	नो ब्रेक और वर्किंग ओके वर्किंग होनी चाहिए		देख कर और चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	स्लाइड पर लुब्रिकेशन चेक करे	ग्रीस स्लाइड पर होनी चाहिए		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	इमरजेंसी स्विच को चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो		इमरजेंसी स्विच दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	दोनों हैंड पुश बटन की वर्किंग चेक करे	मशीन की वर्किंग सिंगल पुश बटन से नहीं होनी चाहिए		स्विच को दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	इलेक्ट्रिक पैनल बंद होना चाहिए	बंद होना चाहिए		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	प्रेस के बैक साइड कवर लॉक होना चाहिए	लॉक होना चाहिए		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	Clutch Air Pressure की जाँच करें	0.4Mpa to 0.6Mpa		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	Die lifter की वर्किंग चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन (CHANGE OVER के समय)																														
	Spring loaded die stopper की जाँच करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो		हाथ से दबा कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	Die Clamper Air Pressure की जाँच करें	0.4Mpa to 0.6Mpa		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	मैन मोटर एंड स्लाइड एडजस्ट मोटर की वर्किंग चेक करें	असामान्य आवाज नहीं होना चाहिए		सुन कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	Shut Height की वर्किंग चेक करे	कोई नाइस नहीं होना चाहिए		TDC से BDC भूल करके	सुपरवाइज़र	2 सप्ताह																														
	ऑटो ड्रेन फिल्टर की condition चेक करे	कोई Damage/crack/dusty नहीं होनी चाहिए		देख कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																														
V-belt की condition चेक करें	कोई Damage/crack/loose नहीं होनी चाहिए		देख कर/हाथ से दबा कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																															
Clutch and brake solenoid valve assy की condition चेक करें	कोई Damage/crack/leakage नहीं होनी चाहिए		देख कर/सुन कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																															
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और रिले की वर्किंग चेक करें	ब्रेक करना चाहिए/ कोई काबन/टर्मिनल लूज /डैमेज नहीं होना चाहिए		देख कर/हाथ से दबा कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																															
पैनल का फैन फिल्टर साफ करे	कोई डस्ट नहीं		एयर के द्वारा	मैटेनेंस	प्रतिमाह																															
Cleaning	कार्य स्टार्ट करने से पहले प्रेस क बंद और डाई की सफाई करे	कोई डस्ट और चिप्स पार्टिकल नहीं होनी चाहिए		कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	प्रेस स्टार्ट करने से पहले एरिया सेंसर को साफ करे	कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए		कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	1. आयल और ग्रीस फर्श पर नहीं गिरा होना चाहिए	कोई लुब्रिकेशन फैला नहीं होनी चाहिए		कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
Lubrication	Air Balance में ऑइलिंग करे	5ml आयल डाले		सिरेज द्वारा	मैटेनेंस	साप्ताहिक																														
Tightness																																				
Checked by Operator(Sign):-																																				
Verified by Production Supervisor (Sign):-																																				
Checked by (Maint/Utility/Tool Room/Area In charge-Sign):-																																				
लीजेंड		Tick (✓)		If "OK"		Tick (X)		If "Not OK"		M Monthly		W Weekly		Note:- In case of any "Not OK" or abnormality, inform to Production supervisor immediately.																						
		*		Please write actual value.Dont tick mark						D Daily																										

 TOYOTA BOSHOKU		TOYOTA BOSHOKU DEVICE INDIA PVT LTD																		Check Sheet Points Revision history																			
																				Rev no.		0																	
																				Rev date		20-03-2024																	
TOYOTA BOSHOKU																				Month		Line Name		Machine Name				Machine Code											
																						Press Shop		Press Machine				PP-05											
ध्यान दें- कृपया इस शीट को भरने से पहले लीजेंड को अवश्य पढ़ें।																				Date																			
Zone:- Press Shop					Standard					WK1				WK2				WK3				WK4				WK5													
Check Point					Criteria		Method	Responsibility	Frequency	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Inspection	एयर प्रेशर लीकेज चेक करें	कोई लीकेज नहीं			सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	प्रेस मे किसी भी असामान्य आवाज को चेक करें	असामान्य आवाज नहीं			सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	कोई भी ढीली तार नहीं होनी चाहिए	कोई ढीली तार नहीं			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	चेक करें आयल एंड ग्रीस लेवल	निर्धारित लेवल तक होना चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	कार्य करने से पहले चक करें डाई के उप्पर और नीचे वाले हाइड्रोलिक कालंप की वर्किंग कंडीशन ओके हो	वर्किंग कंडीशन ओके हो			चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	सेफ्टी सेंसर कंडीशन	नो ब्रेक और वर्किंग ओके वर्किंग होनी चाहिए			देख कर और चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	स्लाइड पर लुब्रिकेशन चेक करें	ग्रीस स्लाइड पर होनी चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	इमरजेंसी स्विच को चेक करें	वर्किंग कंडीशन ओके हो			इमरजेंसी स्विच दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	दोनों हैंड पुश बटन की वर्किंग चेक करें	मशीन की वर्किंग सिंगल पुश बटन से नहीं होनी चाहिए			स्विच को दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	इलेक्ट्रिक पैनल बंद होना चाहिए	बंद होना चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	प्रेस के बैक साइड कवर लॉक होना चाहिए	लॉक होना चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	Clutch Air Pressure की जाँच करें	0.4Mpa to 0.6Mpa			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	Die lifter की वर्किंग चेक करें	वर्किंग कंडीशन ओके हो			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन (CHANGE OVER के समय)																																
	Spring loaded die stopper की जाँच करें	वर्किंग कंडीशन ओके हो			हाथ से दबा कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	Die Clamper Air Pressure की जाँच करें	0.4Mpa to 0.6Mpa			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	मैन मोटर एंड स्लाइड एडजस्ट मोटर की वर्किंग चेक करें	असामान्य आवाज नहीं होना चाहिए			सुन कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	Shut Height की वर्किंग चेक करें	कोई नाइस नहीं होना चाहिए			TDC से BDC मूल करके	सुपरवाइजर	2 सप्ताह																																
	ऑटो ड्रेन फिल्टर की condition चेक करें	कोई Damage/crack/dusty नहीं होनी चाहिए			देख कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																
	V-belt की condition चेक करें	कोई Damage/crack/loose नहीं होनी चाहिए			देख कर/हाथ से दबा कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																
	Clutch and brake solenoid valve assy की condition चेक करें	कोई Damage/crack/leakage नहीं होनी चाहिए			देख कर/सुन कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और रिले की वर्किंग चेक करें	वर्क करना चाहिए/ कोई काबन/टर्मिनल लूज /डैमेज नहीं होना चाहिए			देख कर/हाथ से दबा कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																	
पैनल का फैन फिल्टर साफ करें	कोई डस्ट नहीं			एयर के द्वारा	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																	
Cleaning	कार्य स्टार्ट करने से पहले प्रेस क बंद और डाई की सफाई करें	कोई डस्ट और चिप्स पार्टिकल नहीं होनी चाहिए			कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	प्रेस स्टार्ट करने से पहले एरिया सेंसर को साफ करें	कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए			कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	1. आयल और ग्रीस फर्श पर नहीं गिरा होना चाहिए	कोई लुब्रिकेशन फैला नहीं होनी चाहिए			कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
Lubrication	Air Balance में ऑइलिंग करें	5ml आयल डालें			सिरेज द्वारा	मैटेनेंस	साप्ताहिक																																
Tightness																																							
Checked by Operator(Sign):-																																							
Verified by Production Supervisor (Sign):-																																							
Checked by (Maint/Utility/Tool Room/Area In charge-Sign):-																																							
लीजेंड		Tick (✓)		If "OK"		Tick (X)		If "Not OK"		M Monthly		W Weekly		Note:- In case of any "Not OK" or abnormality, inform to Production supervisor immediately.																									
		*		Please write actual value.Dont tick mark						D Daily																													

 TOYOTA BOSHOKU		TOYOTA BOSHOKU DEVICE INDIA PVT LTD																		Check Sheet Points Revision history																											
																				Rev no.		0																									
																				Rev date		20-03-2024																									
डेली मशीन चेक शीट (DMC)																		Month		Line Name				Machine Name						Machine Code																	
																				Press Shop				Press Machine						PP-07																	
ध्यान दें:- कृपया इस शीट को भरने से पहले लीजेंड को अवश्य पढ़ें।																		Date																													
Zone:- Press Shop		Standard					WK1						WK2						WK3						WK4						WK5																
Check Point		Criteria		Method	Responsnibility	Frequency	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
Inspection	एयर प्रेशर लीकेज चेक करे	कोई लीकेज नहीं		सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																																									
	प्रेस मे किसी भी असामान्य आवाज को चेक करे	असामान्य आवाज नहीं		सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																																									
	कोई भी डीली तार नही होनी चाहिए	कोई डीली तार नहीं		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																									
	चेक करे आयल एंड ग्रीस लेवल	निर्धारित लेवल तक होना चाहिए		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																									
	कार्य करने से पहले चेक करे डाई के उप्पर और नीचे वाले हाइड्रोलिक कालंप की वर्किंग कंडीशन ओके हो	वर्किंग कंडीशन ओके हो		चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																																									
	सेफ्टी सेंसर कंडीशन	नो ब्रेक और वर्किंग ओके वर्किंग होनी चाहिए		देख कर और चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																																									
	स्लाइड पर लुब्रिकेशन चेक करे	ग्रीस स्लाइड पर होनी चाहिए		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																									
	इमरजेंसी स्विच को चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो		इमरजेंसी स्विच दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																									
	दोनों हैंड पुश बटन की वर्किंग चेक करे	मशीन की वर्किंग सिंगल पुश बटन से नही होनी चाहिए		स्विच को दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																									
	इलेक्ट्रिक पैनल बंद होना चाहिए	बंद होना चाहिए		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																									
	प्रेस के बैक साइड कवर लॉक होना चाहिए	लॉक होना चाहिए		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																									
	Clutch Air Pressure की जाँच करें	0.4Mpa to 0.6Mpa		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																									
	Die lifter की वर्किंग चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन (CHANGE OVER के समय)																																									
	Spring loaded die stopper की जाँच करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो		हाथ से दबा कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																									
	Die Clamper Air Pressure की जाँच करे	0.4Mpa to 0.6Mpa		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																									
	मैन मोटर एंड स्लाइड एडजस्ट मोटर की वर्किंग चेक करे	असामान्य आवाज नहीं होना चाहिए		सुन कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																									
	Shut Height की वर्किंग चेक करे	कोई नॉइस नहीं होना चाहिए		TDC से BDC मूव करके	सुपरवाइज़र	2 सप्ताह																																									
	ऑटो ड्रेन फिल्टर की condition चेक करे	कोई Damage/crack/dusty नहीं होनी चाहिए		देख कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																									
	V-belt की condition चेक करे	कोई Damage/crack/loose नहीं होनी चाहिए		देख कर/हाथ से दबा कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																									
	Clutch and brake solenoid valve assy की condition चेक करे	कोई Damage/crack/leakage नहीं होनी चाहिए		देख कर/सुन कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																									
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और रिले की वर्किंग चेक करे	वर्क करना चाहिए/ कोई कार्बन/टर्मिनल लूज /डैमेज नहीं होना चाहिए		देख कर/हाथ से दबा कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																										
पैनल का फैन फिल्टर साफ़ करे	कोई डस्ट नहीं		एयर के द्वारा	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																										
Cleaning	कार्य स्टार्ट करने से पहले प्रेस के बंड और डाई की सफाई करे	कोई डस्ट और चिप्स पार्टिकल नहीं होनी चाहिए		कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																									
	प्रेस स्टार्ट करने से पहले एरिया सेंसर को साफ़ करे	कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए		कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																									
Tightness	1।यल और ग्रीस फर्श पर नहीं गिरा होना चाहिए	कोई लुब्रिकेशन फैला नहीं होनी चाहिए		कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																									
	Air Balance में ऑइलिंग करे	5ml आयल डाले		सिरेज द्वारा	मैटेनेंस	साप्ताहिक																																									
Tightness	油圧系統の圧力調整																																														
	油圧系統の圧力調整																																														
	油圧系統の圧力調整																																														
Checked by Operator(Sign):-																																															
Verified by Production Supervisor (Sign):-																																															
Checked by (Maint/Utility/Tool Room/Area In charge-Sign):-																																															
लीजेंड		Tick (✓)		If "OK"		Tick (X)		If "Not OK"		M	Monthly		W	Weekly		Note:- In case of any "Not OK" or abnormality, inform to Production supervisor immediately.																															
		*		Please write actual value.Dont tick mark						D	Daily																																				

 TOYOTA BOSHOKU		TOYOTA BOSHOKU DEVICE INDIA PVT LTD																				Check Sheet Points Revision history																									
		डेली मशीन चेक शीट (DMC)																				Rev no.		0																							
																						Rev date		20-03-2024																							
Month																						Line Name				Machine Name				Machine Code																	
																						Press Shop				Press Machine				PP-08																	
ध्यान दें- कृपया इस शीट को भरने से पहले लीजेंड को अवश्य पढ़ें।														Date																																	
Zone:- Press Shop					Standard					WK1						WK2						WK3						WK4						WK5													
Check Point					Criteria					Method		Resposnibility		Frequency		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Inspection	एयर प्रेशर लीकेज चेक करे					कोई लीकेज नहीं					सुन के		ऑपरेटर		प्रति दिन																																
	प्रेस मे किसी भी असामान्य आवाज को चेक करे					असामान्य आवाज नहीं					सुन के		ऑपरेटर		प्रति दिन																																
	कोई भी डीली तार नहीं होनी चाहिए					कोई डीली तार नहीं					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																
	चेक करे आयल एंड ग्रीस लेवल					निर्धारित लेवल तक होना चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																
	काय करने से पहले चेक करे डाई के उप्पर और नीचे वाल हाइड्रोलिक कालंप की वर्किंग कंडीशन ओके हो					वर्किंग कंडीशन ओके हो					चेक करके		ऑपरेटर		प्रति दिन																																
	सेफ्टी सेंसर कंडीशन					नो ब्रेक और वर्किंग ओके वर्किंग होनी चाहिए					देख कर और चेक करके		ऑपरेटर		प्रति दिन																																
	स्लाइड पर लुब्रिकेशन चेक करे					ग्रीस स्लाइड पर होनी चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																
	इमरजेंसी स्विच को चेक करे					वर्किंग कंडीशन ओके हो					इमरजेंसी स्विच दबाकर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																
	दोनों हैंड पुश बटन की वर्किंग चेक करे					मशीन की वर्किंग सिंगल पुश बटन से नहीं होनी चाहिए					स्विच को दबाकर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																
	इलेक्ट्रिक पैनल बंद होना चाहिए					बंद होना चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																
	प्रेस के बैक साइड कवर लॉक होना चाहिए					लॉक होना चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																
	Clutch Air Pressure की जाँच करे					0.4Mpa to 0.6Mpa					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																
	Die lifter की वर्किंग चेक करे					वर्किंग कंडीशन ओके हो					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन (CHANGE OVER के समय)																																
	Spring loaded die stopper की जाँच करे					वर्किंग कंडीशन ओके हो					हाथ से दबा कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																
	Die Clamper Air Pressure की जाँच करे					0.4Mpa to 0.6Mpa					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																
	मैन मोटर एंड स्लाइड एडजस्ट मोटर की वर्किंग चेक करे					असामान्य आवाज नहीं होना चाहिए					सुन कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																
	Shut Height की वर्किंग चेक करे					कोई नॉइस नहीं होना चाहिए					TDC से BDC मूल करके		सुपरवाइज़र		2 सप्ताह																																
	ऑटो ड्रेन फिल्टर की condition चेक करे					कोई Damage/crack/dusty नहीं होनी चाहिए					देख कर		मेटेनेंस		प्रतिमाह																																
	V-belt की condition चेक करे					कोई Damage/crack/loose नहीं होनी चाहिए					देख कर/हाथ से दबा कर		मेटेनेंस		प्रतिमाह																																
Clutch and brake solenoid valve assy की condition चेक करे					कोई Damage/crack/leakage नहीं होनी चाहिए					देख कर/सुन कर		मेटेनेंस		प्रतिमाह																																	
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और रिले की वर्किंग चेक करे					बंद करना चाहिए/ कोई काबन/टर्मिनल लूज /डैमज नहीं होना चाहिए					देख कर/हाथ से दबा कर		मेटेनेंस		प्रतिमाह																																	
पैनल का फैन फ़िल्टर साफ़ करे					कोई डस्ट नहीं					एयर के द्वारा		मेटेनेंस		प्रतिमाह																																	
Cleaning	काय स्टार्ट करने से पहले प्रेस के बंड और डाई की सफाई करे					कोई डस्ट और चिप्स पार्टिकल नहीं होनी चाहिए					कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		प्रति दिन																																
	प्रेस स्टार्ट करने से पहले एरिया सेंसर को साफ़ करे					कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए					कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		प्रति दिन																																
	1. आयल और ग्रीस फर्श पर नहीं गिरा होना चाहिए					कोई लुब्रिकेशन फैला नहीं होनी चाहिए					कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		प्रति दिन																																
Lubrication	Air Balance में ऑइलिंग करे					5ml आयल डाले					सिरेज द्वारा		मेटेनेंस		साप्ताहिक																																
Tightness																																															
Checked by Operator(Sign):-																																															
Verified by Production Supervisor (Sign):-																																															
Checked by (Maint/Utility/Tool Room/Area In charge-Sign):-																																															
लीजेंड					Tick (✓)					If "OK"					Tick (X)					If "Not OK"					M Monthly					W Weekly					Note:- In case of any "Not OK" or abnormality, inform to Production supervisor immediately.												
					*					Please write actual value.Dont tick mark										D Daily																											

		TOYOTA BOSHOKU DEVICE INDIA PVT LTD																				Check Sheet Points Revision history													
																						Rev no.	0												
																						Rev date	20-03-2024												
टोयोटा मशीन चेक शीट (DMC)																						Month	Line Name				Machine Name				Machine Code				
																							Press Shop				Press Machine				PP-09				
ध्यान दें- कृपया इस शीट को भरने से पहले लीजेंड को अवश्य पढ़ें।																																			
Zone:- Press Shop		Standard				Date																													
Check Point		Criteria	Method	Resposnibility	Frequency	WK1						WK2						WK3						WK4						WK5					
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Inspection	एयर प्रेशर लीकेज चेक करे	कोई लीकेज नहीं	सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	प्रेस मे किसी भी असामान्य आवाज को चेक करे	असामान्य आवाज नहीं	सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	कोई भी डीली तार नहीं होनी चाहिए	कोई डीली तार नहीं	देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	चेक करे आयल एंड ग्रीस लेवल	निर्धारित लेवल तक होना चाहिए	देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	कार्य करने स पहल चक करे डाई क उप्पर आर नीच वाल हाइड्रोलिक कालंप की वर्किंग कंडीशन ओके हो	वर्किंग कंडीशन ओके हो	चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	सेफ्टी सेंसर कंडीशन	नो ब्रेक और वर्किंग ओके वर्किंग होनी चाहिए	देख कर और चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	स्लाइड पर लुब्रिकेशन चेक करे	ग्रीस स्लाइड पर होनी चाहिए	देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	इमरजेंसी स्विच को चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो	इमरजेंसी स्विच दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	दोनों हैंड पुश बटन की वर्किंग चेक करे	मशीन की वर्किंग सिंगल पुश बटन से नहीं होनी चाहिए	स्विच को दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	इलेक्ट्रिक पैनल बंद होना चाहिए	बंद होना चाहिए	देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	प्रेस के बैक साइड कवर लॉक होना चाहिए	लॉक होना चाहिए	देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	Clutch Air Pressure की जाँच करें	0.4Mpa to 0.6Mpa	देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	Die lifter की वर्किंग चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो	देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन (CHANGE OVER के समय)																														
	Spring loaded die stopper की जाँच करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो	हाथ से दबा कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	Die Clamper Air Pressure की जाँच करें	0.4Mpa to 0.6Mpa	देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	मैन मोटर एंड स्लाइड एडजस्ट मोटर की वर्किंग चेक करें	असामान्य आवाज नहीं होना चाहिए	सुन कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	Shut Height की वर्किंग चेक करे	कोई नॉइस नहीं होना चाहिए	TDC से BDC मूव करके	सुपरवाइज़र	2 सप्ताह																														
	ऑटो ड्रेन फिल्टर की condition चेक करें	कोई Damage/crack/dusty नहीं होनी चाहिए	देख कर	मेटेनेंस	प्रतिमाह																														
	V-belt की condition चेक करें	कोई Damage/crack/loose नहीं होनी चाहिए	देख कर/हाथ से दबा कर	मेटेनेंस	प्रतिमाह																														
	Clutch and brake solenoide valve assy की condition चेक करें	कोई Damage/crack/leakage नहीं होनी चाहिए	देख कर/सुन कर	मेटेनेंस	प्रतिमाह																														
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और रिले की वर्किंग चेक करें	बंद करना चाहिए/ कोई कार्बन/टर्मिनल लूज /डैमेज नहीं होना चाहिए	देख कर/हाथ से दबा कर	मेटेनेंस	प्रतिमाह																															
पैनल का फैन फिल्टर साफ़ करे	कोई डस्ट नहीं	एयर के द्वारा	मेटेनेंस	प्रतिमाह																															
Cleaning	कार्य स्टार्ट करने स पहल प्रेस क बंद और डाई की सफाई करे	कोई डस्ट और चिप्स पार्टिकल नहीं होनी चाहिए	कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	प्रेस स्टार्ट करने से पहले एरिया सेंसर को साफ़ करे	कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए	कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
Lubrication	ऑयल और ग्रीस फर्श पर नहीं गिरा होना चाहिए	कोई लुब्रिकेशन फैला नहीं होनी चाहिए	कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	Air Balance में ऑइलिंग करे	5ml आयल डाले	सिरेज़ द्वारा	मेटेनेंस	साप्ताहिक																														
Tightness																																			
Checked by Operator(Sign):-																																			
Verified by Production Supervisor (Sign):-																																			
Checked by (Maint/Utility/Tool Room/Area In charge-Sign):-																																			
लीजेंड		Tick (✓)	If "OK"		Tick (X)		If "Not OK"		M	Monthly		W	Weekly		Note:- In case of any "Not OK" or abnormality, inform to Production supervisor immediately.																				
		*		Please write actual value.Dont tick mark				D	Daily																										

 TOYOTA BOSHOKU		TOYOTA BOSHOKU DEVICE INDIA PVT LTD																				Check Sheet Points Revision history																											
																						Rev no.	0																										
																						Rev date	20-03-2024																										
डेली मशीन चेक शीट (DMC)																				Month		Line Name				Machine Name						Machine Code																	
																						Press Shop				Press Machine						PP-10																	
ध्यान दें- कृपया इस शीट को भरने से पहले लीजेंड को अवश्य पढ़ें।																				Date																													
Zone:- Press Shop		Standard					WK1					WK2					WK3					WK4					WK5																						
Check Point		Criteria			Method	Responsibility	Frequency	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30												
Inspection	एयर प्रेशर लीकेज चेक करे	कोई लीकेज नहीं			सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	प्रेस मे किसी भी असामान्य आवाज को चेक करे	असामान्य आवाज नहीं			सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	कोई भी ढीली तार नही होनी चाहिए	कोई ढीली तार नहीं			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	चेक करे आयल एंड ग्रीस लेवल	निर्धारित लेवल तक होना चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	कार्य करने से पहले चेक करे डाई के उपपर और नीचे वाले हाइड्रोलिक कालंप की वर्किंग कंडीशन ओके हो	वर्किंग कंडीशन ओके हो			चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	सेफ्टी सेंसर कंडीशन	नो क्रेक और वर्किंग ओके वर्किंग होनी चाहिए			देख कर और चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	स्लाइड पर लुब्रिकेशन चेक करे	ग्रीस स्लाइड पर होनी चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	इमरजेंसी स्विच को चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो			इमरजेंसी स्विच दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	दोनों हैंड पुश बटन की वर्किंग चेक करे	मशीन की वर्किंग सिंगल पुश बटन से नही होनी चाहिए			स्विच को दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	इलेक्ट्रिक पैनल बंद होना चाहिए	बंद होना चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	प्रेस के बैक साइड कवर लॉक होना चाहिए	लॉक होना चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	Clutch Air Pressure की जाँच करें	0.4Mpa to 0.6Mpa			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	Die lifter की वर्किंग चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो			हाथ से दबा कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	Die Roller को चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन (CHANGE OVER के समय)																																										
	Die Clamper Air Pressure की जाँच करें	0.4Mpa to 0.6Mpa			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	मैन मोटर एंड स्लाइड एडजस्ट मोटर की वर्किंग चेक करें	असामान्य आवाज नहीं होना चाहिए			सुन कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	Shut Height की वर्किंग चेक करे	कोई नॉइस नहीं होना चाहिए			TDC से BDC मूव करके	सुपरवाइज़र	2 सप्ताह																																										
	ऑटो ड्रेन फिल्टर की condition चेक करें	कोई Damage/crack/dusty नहीं होनी चाहिए			देख कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																										
V-belt की condition चेक करें	कोई Damage/crack/loose नहीं होनी चाहिए			देख कर/हाथ से दबा कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																											
Clutch and brake solenoid valve assy की condition चेक करें	कोई Damage/crack/leakage नहीं होनी चाहिए			देख कर/सुन कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																											
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और रिले की वर्किंग चेक करे	वर्क करना चाहिए/ कोई कार्बन/टर्मिनल लूज /डैमेज नहीं होना चाहिए			देख कर/हाथ से दबा कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																											
पैनल का फैन फ़िल्टर साफ़ करे	कोई डस्ट नहीं			एयर के द्वारा	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																											
Cleaning	कार्य स्टार्ट करने से पहले प्रेस के बंड और डाई की सफाई करे	कोई डस्ट और चिप्स पार्टिकल नही होनी चाहिए			कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	प्रेस स्टार्ट करने से पहले एरिया सेंसर को साफ़ करे	कोई डस्ट नही होनी चाहिए			कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	आयल और ग्रीस फर्श पर नही गिरा होना चाहिए	कोई लुब्रिकेशन फैला नही होनी चाहिए			कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
Lubrication	1. Balance में ऑइलिंग करे	5ml आयल डाले			सिरेंज द्वारा	मैटेनेंस	साप्ताहिक																																										
Tightness	1. 100%																																																
Checked by Operator(Sign):-																																																	
Verified by Production Supervisor (Sign):-																																																	
Checked by (Maint/Utility/Tool Room/Area In charge-Sign):-																																																	
लीजेंड		Tick (✓)		If "OK"		Tick (X)		If "Not OK"		M Monthly		W Weekly		Note:- In case of any "Not OK" or abnormality, inform to Production supervisor immediately.																																			
		*		Please write actual value.Dont tick mark						D Daily																																							

 TOYOTA BOSHOKU		TOYOTA BOSHOKU DEVICE INDIA PVT LTD																				Check Sheet Points Revision history																																
																						Rev no.					0																											
																						Rev date					20-03-2024																											
डेली मशीन चेक शीट (DMC)																														Month		Line Name					Machine Name					Machine Code												
																																Press Shop					Press Machine					PP-11												
ध्यान दें- कृपया इस शीट को भरने से पहले लीजेंड को अवश्य पढ़ें।															Date																																							
Zone:- Press Shop					Standard					WK1					WK2					WK3					WK4					WK5																								
Check Point					Criteria					Method		Resposnibility		Frequency		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									
Inspection	एयर प्रेशर लीकेज चेक करे					कोई लीकेज नहीं					सुन के		ऑपरेटर		प्रति दिन																																							
	प्रेस मे किसी भी असामान्य आवाज को चेक करे					असामान्य आवाज नहीं					सुन के		ऑपरेटर		प्रति दिन																																							
	कोई भी डीली तार नही होनी चाहिए					कोई डीली तार नहीं					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																							
	चेक करे आयल एंड ग्रीस लेवल					निर्धारित लेवल तक होना चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																							
	कार्य करने से पहले चेक करे ड्राई के उपपर और नीचे वाले हाइड्रोलिक कालंप की वर्किंग कंडीशन ओके हो					वर्किंग कंडीशन ओके हो					चेक करके		ऑपरेटर		प्रति दिन																																							
	सेफ्टी सेंसर कंडीशन					नो क्रेक और वर्किंग ओके वर्किंग होनी चाहिए					देख कर और चेक करके		ऑपरेटर		प्रति दिन																																							
	स्लाइड पर लुब्रिकेशन चेक करे					ग्रीस स्लाइड पर होनी चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																							
	इमरजेंसी स्विच को चेक करे					वर्किंग कंडीशन ओके हो					इमरजेंसी स्विच दबाकर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																							
	दोनों हैंड पुश बटन की वर्किंग चेक करे					मशीन की वर्किंग सिंगल पुश बटन से नही होनी चाहिए					स्विच को दबाकर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																							
	इलेक्ट्रिक पैनल बंद होना चाहिए					बंद होना चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																							
	प्रेस के बैक साइड कवर लॉक होना चाहिए					लॉक होना चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																							
	Clutch Air Pressure की जाँच करें					0.4Mpa to 0.6Mpa					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																							
	Die lifter की वर्किंग चेक करे					वर्किंग कंडीशन ओके हो					हाथ से दबा कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																							
	Die Roller को चेक करे					वर्किंग कंडीशन ओके हो					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																							
	Die Clamper Air Pressure की जाँच करें					0.4Mpa to 0.6Mpa					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																							
	मैन मोटर एंड स्लाइड एडजस्ट मोटर की वर्किंग चेक करें					असामान्य आवाज नहीं होना चाहिए					सुन कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																							
	Shut Height की वर्किंग चेक करे					कोई नॉइस नहीं होना चाहिए					TDC से BDC मूव करके		सुपरवाइज़र		2 सप्ताह																																							
	ऑटो ड्रेन फिल्टर की condition चेक करें					कोई Damage/crack/dusty नहीं होनी चाहिए					देख कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																							
V-belt की condition चेक करें					कोई Damage/crack/loose नहीं होनी चाहिए					देख कर/हाथ से दबा कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																								
Clutch and brake solenoide valve assy की condition चेक करें					कोई Damage/crack/leakage नहीं होनी चाहिए					देख कर/सुन कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																								
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और रिले की वर्किंग चेक करें					वर्क करना चाहिए/ कोई कार्बन/टर्मिनल लूज /डैमेज नहीं होना चाहिए					देख कर/हाथ से दबा कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																								
पैनल का फैन फिल्टर साफ करे					कोई डस्ट नहीं					एयर के द्वारा		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																								
Cleaning	कार्य स्टार्ट करने से पहले प्रेस के बंड और ड्राई की सफाई करे					कोई डस्ट और चिप्स पार्टिकल नही होनी चाहिए					कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		प्रति दिन																																							
	प्रेस स्टार्ट करने से पहले एरिया सेंसर को साफ करे					कोई डस्ट नही होनी चाहिए					कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		प्रति दिन																																							
	1।यल और ग्रीस फर्श पर नही गिरा होना चाहिए					कोई लुब्रिकेशन फैला नही होनी चाहिए					कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		प्रति दिन																																							
Lubrication	Air Balance में ऑइलिंग करे					5ml आयल डाले					सिरेज द्वारा		मैटेनेंस		साप्ताहिक																																							
Tightness	油																																																					
	締																																																					
Checked by Operator(Sign):-																																																						
Verified by Production Supervisor (Sign):-																																																						
Checked by (Maint/Utility/Tool Room/Area In charge-Sign):-																																																						
लीजेंड					Tick (✓)					If "OK"					Tick (X)					If "Not OK"					M Monthly		W Weekly		Note:- In case of any "Not OK" or abnormality, inform to Production supervisor immediately.																									
					*					Please write actual value.Dont tick mark										D Daily																																		

 TOYOTA BOSHOKU		TOYOTA BOSHOKU DEVICE INDIA PVT LTD																				Check Sheet Points Revision history																											
		Rev no.										0																																					
		Rev date										20-03-2024																																					
डेली मशीन चेक शीट (DMC)																				Month		Line Name				Machine Name						Machine Code																	
																						Press Shop				Press Machine						PP-12																	
ध्यान दें- कृपया इस शीट को भरने से पहले लीजेंड को अवश्य पढ़ें।																				Date																													
Zone:- Press Shop		Standard					WK1					WK2					WK3					WK4					WK5																						
Check Point		Criteria			Method	Responsnibility	Frequency		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30											
Inspection	एयर प्रेशर लीकेज चेक करे	कोई लीकेज नहीं			सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	प्रेस मे किसी भी असामान्य आवाज को चेक करे	असामान्य आवाज नहीं			सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	कोई भी डीली तार नही होनी चाहिए	कोई डीली तार नहीं			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	चेक करे आयल एंड ग्रीस लेवल	निर्धारित लेवल तक होना चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	कार्य करने से पहले चेक करे ड्राई के उपपर और नीचे वाले हाइड्रोलिक कालंप की वर्किंग कंडीशन ओके हो	वर्किंग कंडीशन ओके हो			चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	सेफ्टी सेंसर कंडीशन	नो क्रेक और वर्किंग ओके वर्किंग होनी चाहिए			देख कर और चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	स्लाइड पर लुब्रिकेशन चेक करे	ग्रीस स्लाइड पर होनी चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	इमरजेंसी स्विच को चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो			इमरजेंसी स्विच दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	दोनों हैंड पुश बटन की वर्किंग चेक करे	मशीन की वर्किंग सिगल पुश बटन से नही होनी चाहिए			स्विच को दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	इलेक्ट्रिक पैनल बंद होना चाहिए	बंद होना चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	प्रेस के बैक साइड कवर लॉक होना चाहिए	लॉक होना चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	Clutch Air Pressure की जाँच करें	0.4Mpa to 0.6Mpa			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	Die lifter की वर्किंग चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो			हाथ से दबा कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	Die Roller को चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	Die Clamper Air Pressure की जाँच करें	0.4Mpa to 0.6Mpa			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	मैन मोटर एंड स्लाइड एडजस्ट मोटर की वर्किंग चेक करें	असामान्य आवाज नहीं होना चाहिए			सुन कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	Shut Height की वर्किंग चेक करे	कोई नॉइस नहीं होना चाहिए			TDC से BDC मूव करके	सुपरवाइज़र	2 सप्ताह																																										
	ऑटो ड्रेन फिल्टर की condition चेक करें	कोई Damage/crack/dusty नहीं होनी चाहिए			देख कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																										
V-belt की condition चेक करें	कोई Damage/crack/loose नहीं होनी चाहिए			देख कर/हाथ से दबा कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																											
Clutch and brake solenoide valve assy की condition चेक करें	कोई Damage/crack/leakage नहीं होनी चाहिए			देख कर/सुन कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																											
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और रिले की वर्किंग चेक करें	वर्क करना चाहिए/ कोई कार्बन/टर्मिनल लूज /डैमेज नहीं होना चाहिए			देख कर/हाथ से दबा कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																											
पैनल का फैन फिल्टर साफ करे	कोई डस्ट नहीं			एयर के द्वारा	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																											
Cleaning	कार्य स्टार्ट करने से पहले प्रेस के बंड और ड्राई की सफाई करे	कोई डस्ट और चिप्स पार्टिकल नही होनी चाहिए			कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	प्रेस स्टार्ट करने से पहले एरिया सेंसर को साफ करे	कोई डस्ट नही होनी चाहिए			कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	1।यल और ग्रीस फर्श पर नही गिरा होना चाहिए	कोई लुब्रिकेशन फैला नही होनी चाहिए			कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
Tightness	Air Balance में ऑइलिंग करे	5ml आयल डाले			सिरेज द्वारा	मैटेनेंस	साप्ताहिक																																										
Checked by Operator(Sign):-																																																	
Verified by Production Supervisor (Sign):-																																																	
Checked by (Maint/Utility/Tool Room/Area In charge-Sign):-																																																	
लीजेंड		Tick (✓)			If "OK"			Tick (X)			If "Not OK"			M Monthly		W Weekly		Note:- In case of any "Not OK" or abnormality, inform to Production supervisor immediately.																															
		*			Please write actual value.Dont tick mark						D Daily																																						

 TOYOTA BOSHOKU		TOYOTA BOSHOKU DEVICE INDIA PVT LTD																				Check Sheet Points Revision history																																			
		Rev no.										0																																													
		Rev date										20-03-2024																																													
डेली मशीन चेक शीट (DMC)																				Month		Line Name				Machine Name						Machine Code																									
																						Press Shop				Press Machine						PP-13																									
ध्यान दें- कृपया इस शीट को भरने से पहले लीजेंड को अवश्य पढ़ें।																				Date																																					
Zone:- Press Shop					Standard					WK1					WK2					WK3					WK4					WK5																											
Check Point					Criteria					Method		Responsnibility		Frequency		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30												
Inspection	एयर प्रेशर लीकेज चेक करे					कोई लीकेज नहीं					सुन के		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	प्रेस मे किसी भी असामान्य आवाज को चेक करे					असामान्य आवाज नहीं					सुन के		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	कोई भी डीली तार नही होनी चाहिए					कोई डीली तार नहीं					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	चेक करे आयल एंड ग्रीस लेवल					निर्धारित लेवल तक होना चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	कार्य करने से पहले चेक करे ड्राई के उपपर और नीचे वाले हाइड्रोलिक कालंप की वर्किंग कंडीशन ओके हो					वर्किंग कंडीशन ओके हो					चेक करके		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	सेफ्टी सेंसर कंडीशन					नो क्रेक और वर्किंग ओके वर्किंग होनी चाहिए					देख कर और चेक करके		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	स्लाइड पर लुब्रिकेशन चेक करे					ग्रीस स्लाइड पर होनी चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	इमरजेंसी स्विच को चेक करे					वर्किंग कंडीशन ओके हो					इमरजेंसी स्विच दबाकर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	दोनों हैंड पुश बटन की वर्किंग चेक करे					मशीन की वर्किंग सिंगल पुश बटन से नही होनी चाहिए					स्विच को दबाकर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	इलेक्ट्रिक पैनल बंद होना चाहिए					बंद होना चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	प्रेस के बैक साइड कवर लॉक होना चाहिए					लॉक होना चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	Clutch Air Pressure की जाँच करें					0.4Mpa to 0.6Mpa					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	Die lifter की वर्किंग चेक करे					वर्किंग कंडीशन ओके हो					हाथ से दबा कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	Die Roller को चेक करे					वर्किंग कंडीशन ओके हो					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	Die Clamper Air Pressure की जाँच करें					0.4Mpa to 0.6Mpa					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	मैन मोटर एंड स्लाइड एडजस्ट मोटर की वर्किंग चेक करें					असामान्य आवाज नहीं होना चाहिए					सुन कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	Shut Height की वर्किंग चेक करे					कोई नॉइस नहीं होना चाहिए					TDC से BDC मूव करके		सुपरवाइज़र		2 सप्ताह																																										
	ऑटो ड्रेन फिल्टर की condition चेक करें					कोई Damage/crack/dusty नहीं होनी चाहिए					देख कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																										
V-belt की condition चेक करें					कोई Damage/crack/loose नहीं होनी चाहिए					देख कर/हाथ से दबा कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																											
Clutch and brake solenoide valve assy की condition चेक करें					कोई Damage/crack/leakage नहीं होनी चाहिए					देख कर/सुन कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																											
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और रिले की वर्किंग चेक करें					वर्क करना चाहिए/ कोई कार्बन/टर्मिनल लूज /डैमेज नहीं होना चाहिए					देख कर/हाथ से दबा कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																											
पैनल का फैन फिल्टर साफ करे					कोई डस्ट नहीं					एयर के द्वारा		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																											
Cleaning	कार्य स्टार्ट करने से पहले प्रेस के बंड और ड्राई की सफाई करे					कोई डस्ट और चिप्स पार्टिकल नही होनी चाहिए					कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	प्रेस स्टार्ट करने से पहले एरिया सेंसर को साफ करे					कोई डस्ट नही होनी चाहिए					कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	1।यल और ग्रीस फर्श पर नही गिरा होना चाहिए					कोई लुब्रिकेशन फैला नही होनी चाहिए					कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
Lubrication	Air Balance में ऑइलिंग करे					5ml आयल डाले					सिरेज द्वारा		मैटेनेंस		साप्ताहिक																																										
Tightness	油																																																								
	締																																																								
Checked by Operator(Sign):-																																																									
Verified by Production Supervisor (Sign):-																																																									
Checked by (Maint/Utility/Tool Room/Area In charge-Sign):-																																																									
लीजेंड					Tick (✓)					If "OK"					Tick (X)					If "Not OK"					M Monthly		W Weekly		Note:- In case of any "Not OK" or abnormality, inform to Production supervisor immediately.																												
					*					Please write actual value.Dont tick mark										D Daily																																					

 TOYOTA BOSHOKU		TOYOTA BOSHOKU DEVICE INDIA PVT LTD																				Check Sheet Points Revision history																																			
		Rev no.										0																																													
		Rev date										20-03-2024																																													
डेली मशीन चेक शीट (DMC)																				Month		Line Name				Machine Name						Machine Code																									
																						Press Shop				Press Machine						PP-14																									
ध्यान दें- कृपया इस शीट को भरने से पहले लीजेंड को अवश्य पढ़ें।																				Date																																					
Zone:- Press Shop					Standard					WK1					WK2					WK3					WK4					WK5																											
Check Point					Criteria					Method		Responsnibility		Frequency		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30												
Inspection	एयर प्रेशर लीकेज चेक करे					कोई लीकेज नहीं					सुन के		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	प्रेस मे किसी भी असामान्य आवाज को चेक करे					असामान्य आवाज नहीं					सुन के		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	कोई भी ढीली तार नही होनी चाहिए					कोई ढीली तार नहीं					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	चेक करे आयल एंड ग्रीस लेवल					निर्धारित लेवल तक होना चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	कार्य करने से पहले चेक करे ड्राई के उपपर और नीचे वाले हाइड्रोलिक कालंप की वर्किंग कंडीशन ओके हो					वर्किंग कंडीशन ओके हो					चेक करके		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	सेफ्टी सेंसर कंडीशन					नो क्रेक और वर्किंग ओके वर्किंग होनी चाहिए					देख कर और चेक करके		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	स्लाइड पर लुब्रिकेशन चेक करे					ग्रीस स्लाइड पर होनी चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	इमरजेंसी स्विच को चेक करे					वर्किंग कंडीशन ओके हो					इमरजेंसी स्विच दबाकर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	दोनों हैंड पुश बटन की वर्किंग चेक करे					मशीन की वर्किंग सिंगल पुश बटन से नही होनी चाहिए					स्विच को दबाकर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	इलेक्ट्रिक पैनल बंद होना चाहिए					बंद होना चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	प्रेस के बैक साइड कवर लॉक होना चाहिए					लॉक होना चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	Clutch Air Pressure की जाँच करें					0.4Mpa to 0.6Mpa					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	Die lifter की वर्किंग चेक करे					वर्किंग कंडीशन ओके हो					हाथ से दबा कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	Die Roller को चेक करे					वर्किंग कंडीशन ओके हो					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	Die Clamper Air Pressure की जाँच करें					0.4Mpa to 0.6Mpa					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	मैन मोटर एंड स्लाइड एडजस्ट मोटर की वर्किंग चेक करें					असामान्य आवाज नहीं होना चाहिए					सुन कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	Shut Height की वर्किंग चेक करे					कोई नॉइस नहीं होना चाहिए					TDC से BDC मूव करके		सुपरवाइज़र		2 सप्ताह																																										
	ऑटो ड्रेन फिल्टर की condition चेक करें					कोई Damage/crack/dusty नहीं होनी चाहिए					देख कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																										
V-belt की condition चेक करें					कोई Damage/crack/loose नहीं होनी चाहिए					देख कर/हाथ से दबा कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																											
Clutch and brake solenoide valve assy की condition चेक करें					कोई Damage/crack/leakage नहीं होनी चाहिए					देख कर/सुन कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																											
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और रिले की वर्किंग चेक करें					वर्क करना चाहिए/ कोई कार्बन/टर्मिनल लूज /डैमेज नहीं होना चाहिए					देख कर/हाथ से दबा कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																											
पैनल का फैन फिल्टर साफ करे					कोई डस्ट नहीं					एयर के द्वारा		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																											
Cleaning	कार्य स्टार्ट करने से पहले प्रेस के बंड और ड्राई की सफाई करे					कोई डस्ट और चिप्स पार्टिकल नही होनी चाहिए					कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	प्रेस स्टार्ट करने से पहले एरिया सेंसर को साफ करे					कोई डस्ट नही होनी चाहिए					कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	1।यल और ग्रीस फर्श पर नही गिरा होना चाहिए					कोई लुब्रिकेशन फैला नही होनी चाहिए					कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
Lubrication	Air Balance में ऑइलिंग करे					5ml आयल डाले					सिरेज द्वारा		मैटेनेंस		साप्ताहिक																																										
Tightness	油																																																								
	締																																																								
Checked by Operator(Sign):-																																																									
Verified by Production Supervisor (Sign):-																																																									
Checked by (Maint/Utility/Tool Room/Area In charge-Sign):-																																																									
लीजेंड					Tick (✓)					If "OK"					Tick (X)					If "Not OK"					M Monthly		W Weekly		Note:- In case of any "Not OK" or abnormality, inform to Production supervisor immediately.																												
					*					Please write actual value.Dont tick mark										D Daily																																					

 TOYOTA BOSHOKU		TOYOTA BOSHOKU DEVICE INDIA PVT LTD																				Check Sheet Points Revision history																																		
		डेली मशीन चेक शीट (DMC)																				Rev no.		0																																
																						Rev date		20-03-2024																																
Month																						Line Name				Machine Name						Machine Code																								
																						Press Shop				Press Machine						PP-15																								
ध्यान दें- कृपया इस शीट को भरने से पहले लीजेंड को अवश्य पढ़ें।																						Date																																		
Zone:- Press Shop		Standard					WK1						WK2						WK3						WK4						WK5																									
Check Point		Criteria			Method	Responsibility	Frequency	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																			
Inspection	एयर प्रेशर लीकेज चेक करे	कोई लीकेज नहीं			सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																																																	
	प्रेस मे किसी भी असामान्य आवाज को चेक करे	असामान्य आवाज नहीं			सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																																																	
	कोई भी डीली तार नही होनी चाहिए	कोई डीली तार नहीं			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																																	
	चेक करे आयल एंड ग्रीस लेवल	निर्धारित लेवल तक होना चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																																	
	कार्य करने से पहले चेक करे ड्राई के उपपर और नीचे वाले हाइड्रोलिक कालंप की वर्किंग कंडीशन ओके हो	वर्किंग कंडीशन ओके हो			चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																																																	
	सेफ्टी सेंसर कंडीशन	नो क्रेक और वर्किंग ओके वर्किंग होनी चाहिए			देख कर और चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																																																	
	स्लाइड पर लुब्रिकेशन चेक करे	ग्रीस स्लाइड पर होनी चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																																	
	इमरजेंसी स्विच को चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो			इमरजेंसी स्विच दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																																	
	दोनों हैंड पुश बटन की वर्किंग चेक करे	मशीन की वर्किंग सिगल पुश बटन से नही होनी चाहिए			स्विच को दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																																	
	इलेक्ट्रिक पैनल बंद होना चाहिए	बंद होना चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																																	
	प्रेस के बैक साइड कवर लॉक होना चाहिए	लॉक होना चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																																	
	Clutch Air Pressure की जाँच करें	0.4Mpa to 0.6Mpa			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																																	
	Die lifter की वर्किंग चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो			हाथ से दबा कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																																	
	Die Roller को चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन (CHANGE OVER के समय)																																																	
	Die Clamper Air Pressure की जाँच करें	0.4Mpa to 0.6Mpa			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																																	
	मैन मोटर एंड स्लाइड एडजस्ट मोटर की वर्किंग चेक करें	असामान्य आवाज नहीं होना चाहिए			सुन कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																																	
	Shut Height की वर्किंग चेक करे	कोई नॉइस नहीं होना चाहिए			TDC से BDC मूव करके	सुपरवाइज़र	2 सप्ताह																																																	
	ऑटो ड्रेन फिल्टर की condition चेक करें	कोई Damage/crack/dusty नहीं होनी चाहिए			देख कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																																	
V-belt की condition चेक करें	कोई Damage/crack/loose नहीं होनी चाहिए			देख कर/हाथ से दबा कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																																		
Clutch and brake solenoid valve assy की condition चेक करें	कोई Damage/crack/leakage नहीं होनी चाहिए			देख कर/सुन कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																																		
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और रिले की वर्किंग चेक करें	वर्क करना चाहिए/ कोई कार्बन/टॉर्मेनल लूज /डैमेज नहीं होना चाहिए			देख कर/हाथ से दबा कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																																		
पैनल का फैन फिल्टर साफ़ करे	कोई डस्ट नहीं			एयर के द्वारा	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																																		
Cleaning	कार्य स्टार्ट करने से पहले प्रेस के बंद और ड्राई की सफाई करे	कोई डस्ट और चिप्स पार्टिकल नही होनी चाहिए			कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																																	
	प्रेस स्टार्ट करने से पहले एरिया सेंसर को साफ़ करे	कोई डस्ट नही होनी चाहिए			कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																																	
	1।यल और ग्रीस फर्श पर नही गिरा होना चाहिए	कोई लुब्रिकेशन फैला नही होनी चाहिए			कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																																	
Lubrication	Air Balance में ऑइलिंग करे	5ml आयल डाले			सिरेज द्वारा	मैटेनेंस	साप्ताहिक																																																	
Tightness																																																								
Checked by Operator(Sign):-																																																								
Verified by Production Supervisor (Sign):-																																																								
Checked by (Maint/Utility/Tool Room/Area In charge-Sign):-																																																								
लीजेंड		Tick (✓)			If "OK"		Tick (X)			If "Not OK"			M Monthly		W Weekly		Note:- In case of any "Not OK" or abnormality, inform to Production supervisor immediately.																																							
		*			Please write actual value.Dont tick mark								D Daily																																											

		TOYOTA BOSHOKU DEVICE INDIA PVT LTD																				Check Sheet Points Revision history																											
																						Rev no.					0																						
		Rev date					20-03-2024																																										
डेली मशीन चेक शीट (DMC)																				Month		Line Name			Machine Name					Machine Code																			
																						Press Shop			Press Machine					PP-16																			
ध्यान दें- कृपया इस शीट को भरने से पहले लीजेंड को अवश्य पढ़ें।																				Date																													
Zone:- Press Shop					Standard					WK1						WK2						WK3						WK4						WK5															
Check Point					Criteria			Method		Responsibility		Frequency		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
Inspection	एयर प्रेशर लीकेज चेक करे				कोई लीकेज नहीं			सुन के		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	प्रेस मे किसी भी असामान्य आवाज को चेक करे				असामान्य आवाज नहीं			सुन के		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	कोई भी ढीली तार नहीं होनी चाहिए				कोई ढीली तार नहीं			देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	चेक करे आयल एंड ग्रीस लेवल				निर्धारित लेवल तक होना चाहिए			देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	कार्य करने से पहले चेक करे डाई के उप्पर और नीचे वाले हाइड्रोलिक कालंप की वर्किंग कंडीशन ओके हो				वर्किंग कंडीशन ओके हो			चेक करके		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	सेफ्टी सेंसर कंडीशन				नो क्रेक और वर्किंग ओके वर्किंग होनी चाहिए			देख कर और चेक करके		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	स्लाइड पर लुब्रिकेशन चेक करे				ग्रीस स्लाइड पर होनी चाहिए			देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	इमरजेंसी स्विच को चेक करे				वर्किंग कंडीशन ओके हो			इमरजेंसी स्विच दबाकर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	दोनों हैंड पुश बटन की वर्किंग चेक करे				मशीन की वर्किंग सिगल पुश बटन से नहीं होनी चाहिए			स्विच को दबाकर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	इलेक्ट्रिक पैनल बंद होना चाहिए				बंद होना चाहिए			देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	प्रेस के बैक साइड कवर लॉक होना चाहिए				लॉक होना चाहिए			देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	Clutch Air Pressure की जाँच करें				0.4Mpa to 0.6Mpa			देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	Die lifter की वर्किंग चेक करे				वर्किंग कंडीशन ओके हो			हाथ से दबा कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	Die Roller को चेक करे				वर्किंग कंडीशन ओके हो			देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन (CHANGE OVER के समय)																																					
	Die Clamper Air Pressure की जाँच करें				0.4Mpa to 0.6Mpa			देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	मैन मोटर एंड स्लाइड एडजस्ट मोटर की वर्किंग चेक करें				असामान्य आवाज नहीं होना चाहिए			सुन कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
Shut Height की वर्किंग चेक करे				कोई नॉइस नहीं होना चाहिए			TDC से BDC मूव करके		सुपरवाइज़र		2 सप्ताह																																						
ऑटो ड्रेन फिल्टर की condition चेक करें				कोई Damage/crack/dusty नहीं होनी चाहिए			देख कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																						
V-belt की condition चेक करें				कोई Damage/crack/loose नहीं होनी चाहिए			देख कर/हाथ से दबा कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																						
Clutch and brake solenoide valve assy की condition चेक करें				कोई Damage/crack/leakage नहीं होनी चाहिए			देख कर/सुन कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																						
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और रिले की वर्किंग चेक करे				व्क करना चाहिए/ कोई कार्बन/टामैनल लूज /डिमेज नहीं होना चाहिए			देख कर/हाथ से दबा कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																						
पैनल का फैन फिल्टर साफ़ करे				कोई डस्ट नहीं			एयर के द्वारा		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																						
Cleaning	कार्य स्टार्ट करने से पहले प्रेस क बंड और डाई की सफाई करे				कोई डस्ट और चिप्स पार्टिकल नहीं होनी चाहिए			कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	प्रेस स्टार्ट करने से पहले एरिया सेंसर को साफ़ करे				कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए			कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
Tightness	1. गल और ग्रीस फर्श पर नहीं गिरा होना चाहिए				कोई लुब्रिकेशन फैला नहीं होनी चाहिए			कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	Air Balance में ऑइलिंग करे				5ml आयल डाले			सिरेज द्वारा		मैटेनेंस		साप्ताहिक																																					
Tightness																																																	
Checked by Operator(Sign):-																																																	
Verified by Production Supervisor (Sign):-																																																	
Checked by (Maint/Utility/Tool Room/Area In charge-Sign):-																																																	
लीजेंड					Tick (✓)		If "OK"		Tick (X)		If "Not OK"		M Monthly		W Weekly		Note:- In case of any "Not OK" or abnormality, inform to Production supervisor immediately.																																
					*		Please write actual value.Dont tick mark						D Daily																																				

 TOYOTA BOSHOKU		TOYOTA BOSHOKU DEVICE INDIA PVT LTD																				Check Sheet Points Revision history																																			
		Rev no.										0																																													
		Rev date										20-03-2024																																													
डेली मशीन चेक शीट (DMC)																				Month		Line Name				Machine Name						Machine Code																									
																						Press Shop				Press Machine						PP-17																									
ध्यान दें- कृपया इस शीट को भरने से पहले लीजेंड को अवश्य पढ़ें।																				Date																																					
Zone:- Press Shop					Standard					WK1					WK2					WK3					WK4					WK5																											
Check Point					Criteria					Method		Responsnibility		Frequency		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30												
Inspection	एयर प्रेशर लीकेज चेक करे					कोई लीकेज नहीं					सुन के		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	प्रेस मे किसी भी असामान्य आवाज को चेक करे					असामान्य आवाज नहीं					सुन के		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	कोई भी डीली तार नही होनी चाहिए					कोई डीली तार नहीं					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	चेक करे आयल एंड ग्रीस लेवल					निर्धारित लेवल तक होना चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	कार्य करने से पहले चेक करे डाई के उप्पर और नीचे वाले हाइड्रोलिक कालंप की वर्किंग कंडीशन ओके हो					वर्किंग कंडीशन ओके हो					चेक करके		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	सेफ्टी सेंसर कंडीशन					नो क्रेक और वर्किंग ओके वर्किंग होनी चाहिए					देख कर और चेक करके		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	स्लाइड पर लुब्रिकेशन चेक करे					ग्रीस स्लाइड पर होनी चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	इमरजेंसी स्विच को चेक करे					वर्किंग कंडीशन ओके हो					इमरजेंसी स्विच दबाकर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	दोनों हैंड पुश बटन की वर्किंग चेक करे					मशीन की वर्किंग सिगल पुश बटन से नही होनी चाहिए					स्विच को दबाकर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	इलेक्ट्रिक पैनल बंद होना चाहिए					बंद होना चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	प्रेस के बैक साइड कवर लॉक होना चाहिए					लॉक होना चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	Clutch Air Pressure की जाँच करें					0.4Mpa to 0.6Mpa					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	Die lifter की वर्किंग चेक करे					वर्किंग कंडीशन ओके हो					हाथ से दबा कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	Die Roller को चेक करे					वर्किंग कंडीशन ओके हो					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन (CHANGE OVER के समय)																																										
	Die Clamper Air Pressure की जाँच करें					0.4Mpa to 0.6Mpa					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	मैन मोटर एंड स्लाइड एडजस्ट मोटर की वर्किंग चेक करें					असामान्य आवाज नहीं होना चाहिए					सुन कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	Shut Height की वर्किंग चेक करे					कोई नॉइस नहीं होना चाहिए					TDC से BDC मूव करके		सुपरवाइज़र		2 सप्ताह																																										
	ऑटो ड्रेन फिल्टर की condition चेक करें					कोई Damage/crack/dusty नहीं होनी चाहिए					देख कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																										
V-belt की condition चेक करें					कोई Damage/crack/loose नहीं होनी चाहिए					देख कर/हाथ से दबा कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																											
Clutch and brake solenoide valve assy की condition चेक करें					कोई Damage/crack/leakage नहीं होनी चाहिए					देख कर/सुन कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																											
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और रिले की वर्किंग चेक करें					वर्क करना चाहिए/ कोई कार्बन/टर्मिनल लूज /डैमेज नहीं होना चाहिए					देख कर/हाथ से दबा कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																											
पैनल का फैन फिल्टर साफ करे					कोई डस्ट नहीं					एयर के द्वारा		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																											
Cleaning	कार्य स्टार्ट करने से पहले प्रेस के बंड और डाई की सफाई करे					कोई डस्ट और चिप्स पार्टिकल नही होनी चाहिए					कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	प्रेस स्टार्ट करने से पहले एरिया सेंसर को साफ करे					कोई डस्ट नही होनी चाहिए					कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
	1।यल और ग्रीस फर्श पर नही गिरा होना चाहिए					कोई लुब्रिकेशन फैला नही होनी चाहिए					कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		प्रति दिन																																										
Lubrication	Air Balance में ऑइलिंग करे					5ml आयल डाले					सिरेज द्वारा		मैटेनेंस		साप्ताहिक																																										
Tightness	油																																																								
	締																																																								
Checked by Operator(Sign):-																																																									
Verified by Production Supervisor (Sign):-																																																									
Checked by (Maint/Utility/Tool Room/Area In charge-Sign):-																																																									
लीजेंड					Tick (✓)					If "OK"					Tick (X)					If "Not OK"					M Monthly		W Weekly		Note:- In case of any "Not OK" or abnormality, inform to Production supervisor immediately.																												
					*					Please write actual value.Dont tick mark										D Daily																																					

		TOYOTA BOSHOKU DEVICE INDIA PVT LTD																				Check Sheet Points Revision history																											
																						Rev no.					0																						
																						Rev date					20-03-2024																						
डेली मशीन चेक शीट (DMC)																				Month		Line Name					Machine Name					Machine Code																	
																						Press Shop					Press Machine					PP-18																	
ध्यान दें- कृपया इस शीट को भरने से पहले लीजेंड को अवश्य पढ़ें।																				Date																													
Zone:- Press Shop		Standard					WK1						WK2						WK3						WK4						WK5																		
Check Point		Criteria			Method	Responsibility	Frequency	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30												
Inspection	एयर प्रेशर लीकेज चेक करे	कोई लीकेज नहीं			सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	प्रेस मे किसी भी असामान्य आवाज को चेक करे	असामान्य आवाज नहीं			सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	कोई भी ढीली तार नहीं होनी चाहिए	कोई ढीली तार नहीं			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	चेक करे आयल एंड ग्रीस लेवल	निर्धारित लेवल तक होना चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	कार्य करने से पहले चेक करे डाई के उप्पर और नीचे वाले हाइड्रोलिक कालंप की वर्किंग कंडीशन ओके हो	वर्किंग कंडीशन ओके हो			चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	सेफ्टी सेंसर कंडीशन	नो क्रेक और वर्किंग ओके वर्किंग होनी चाहिए			देख कर और चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	स्लाइड पर लुब्रिकेशन चेक करे	ग्रीस स्लाइड पर होनी चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	इमरजेंसी स्विच को चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो			इमरजेंसी स्विच दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	दोनों हैंड पुश बटन की वर्किंग चेक करे	मशीन की वर्किंग सिंगल पुश बटन से नहीं होनी चाहिए			स्विच को दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	इलेक्ट्रिक पैनल बंद होना चाहिए	बंद होना चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	प्रेस के बैक साइड कवर लॉक होना चाहिए	लॉक होना चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	Clutch Air Pressure की जाँच करें	0.4Mpa to 0.6Mpa			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	Die lifter की वर्किंग चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो			हाथ से दबा कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	Die Roller को चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन (CHANGE OVER के समय)																																										
	Die Clamper Air Pressure की जाँच करें	0.4Mpa to 0.6Mpa			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	मैन मोटर एंड स्लाइड एडजस्ट मोटर की वर्किंग चेक करें	असामान्य आवाज नहीं होना चाहिए			सुन कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	Shut Height की वर्किंग चेक करे	कोई नॉइस नहीं होना चाहिए			TDC से BDC मूव करके	सुपरवाइज़र	2 सप्ताह																																										
	ऑटो ड्रेन फिल्टर की condition चेक करे	कोई Damage/crack/dusty नहीं होनी चाहिए			देख कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																										
	V-belt की condition चेक करें	कोई Damage/crack/loose नहीं होनी चाहिए			देख कर/हाथ से दबा कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																										
	Clutch and brake solenoid valve assy की condition चेक करें	कोई Damage/crack/leakage नहीं होनी चाहिए			देख कर/सुन कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																										
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और रिले की वर्किंग चेक करे	बंद करना चाहिए/ कोई कार्बन/टर्मिनल लूज /डैमेज नहीं होना चाहिए			देख कर/हाथ से दबा कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																											
पैनल का फैन फिल्टर साफ़ करे	कोई डस्ट नहीं			एयर के द्वारा	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																											
Cleaning	कार्य स्टार्ट करने से पहले प्रेस के बंड और डाई की सफाई करे	कोई डस्ट और चिप्स पार्टिकल नहीं होनी चाहिए			कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	प्रेस स्टार्ट करने से पहले एरिया सेंसर को साफ़ करे	कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए			कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	1। यल और ग्रीस फर्श पर नहीं गिरा होना चाहिए	कोई लुब्रिकेशन फैला नहीं होनी चाहिए			कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
Lubrication	Air Balance में ऑइलिंग करे	5ml आयल डाले			सिरेज द्वारा	मैटेनेंस	साप्ताहिक																																										
Tightness	ナット																																																
	ボルト																																																
Checked by Operator(Sign):-																																																	
Verified by Production Supervisor (Sign):-																																																	
Checked by (Maint/Utility/Tool Room/Area In charge-Sign):-																																																	
लीजेंड		Tick (✓)			If "OK"		Tick (X)			If "Not OK"			M Monthly		W Weekly		Note:- In case of any "Not OK" or abnormality, inform to Production supervisor immediately.																																
		*			Please write actual value.Dont tick mark								D Daily																																				

 TOYOTA BOSHOKU		TOYOTA BOSHOKU DEVICE INDIA PVT LTD																				Check Sheet Points Revision history																																						
		Rev no.										0																																																
		Rev date										20-03-2024																																																
डेली मशीन चेक शीट (DMC)																				Month		Line Name				Machine Name						Machine Code																												
																						Press Shop				Press Machine						PP-19																												
ध्यान दें- कृपया इस शीट को भरने से पहले लीजेंड को अवश्य पढ़ें।																				Date																																								
Zone:- Press Shop					Standard					WK1					WK2					WK3					WK4					WK5																														
Check Point					Criteria					Method		Responsnibility		Frequency		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30															
Inspection	एयर प्रेशर लीकेज चेक करे					कोई लीकेज नहीं					सुन के		ऑपरेटर		प्रति दिन																																													
	प्रेस मे किसी भी असामान्य आवाज को चेक करे					असामान्य आवाज नहीं					सुन के		ऑपरेटर		प्रति दिन																																													
	कोई भी डीली तार नही होनी चाहिए					कोई डीली तार नहीं					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																													
	चेक करे आयल एंड ग्रीस लेवल					निर्धारित लेवल तक होना चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																													
	कार्य करने से पहले चेक करे ड्राई के उपपर और नीचे वाले हाइड्रोलिक कालंप की वर्किंग कंडीशन ओके हो					वर्किंग कंडीशन ओके हो					चेक करके		ऑपरेटर		प्रति दिन																																													
	सेफ्टी सेंसर कंडीशन					नो क्रेक और वर्किंग ओके वर्किंग होनी चाहिए					देख कर और चेक करके		ऑपरेटर		प्रति दिन																																													
	स्लाइड पर लुब्रिकेशन चेक करे					ग्रीस स्लाइड पर होनी चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																													
	इमरजेंसी स्विच को चेक करे					वर्किंग कंडीशन ओके हो					इमरजेंसी स्विच दबाकर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																													
	दोनों हैंड पुश बटन की वर्किंग चेक करे					मशीन की वर्किंग सिंगल पुश बटन से नही होनी चाहिए					स्विच को दबाकर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																													
	इलेक्ट्रिक पैनल बंद होना चाहिए					बंद होना चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																													
	प्रेस के बैक साइड कवर लॉक होना चाहिए					लॉक होना चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																													
	Clutch Air Pressure की जाँच करें					0.4Mpa to 0.6Mpa					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																													
	Die lifter की वर्किंग चेक करे					वर्किंग कंडीशन ओके हो					हाथ से दबा कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																													
	Die Roller को चेक करे					वर्किंग कंडीशन ओके हो					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																													
	Die Clamper Air Pressure की जाँच करें					0.4Mpa to 0.6Mpa					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																													
	मैन मोटर एंड स्लाइड एडजस्ट मोटर की वर्किंग चेक करें					असामान्य आवाज नहीं होना चाहिए					सुन कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																													
	Shut Height की वर्किंग चेक करे					कोई नॉइस नहीं होना चाहिए					TDC से BDC मूव करके		सुपरवाइज़र		2 सप्ताह																																													
	ऑटो ड्रेन फिल्टर की condition चेक करें					कोई Damage/crack/dusty नहीं होनी चाहिए					देख कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																													
V-belt की condition चेक करें					कोई Damage/crack/loose नहीं होनी चाहिए					देख कर/हाथ से दबा कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																														
Clutch and brake solenoide valve assy की condition चेक करें					कोई Damage/crack/leakage नहीं होनी चाहिए					देख कर/सुन कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																														
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और रिले की वर्किंग चेक करें					वर्क करना चाहिए/ कोई कार्बन/टर्मिनल लूज /डैमेज नहीं होना चाहिए					देख कर/हाथ से दबा कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																														
पैनल का फैन फिल्टर साफ करे					कोई डस्ट नहीं					एयर के द्वारा		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																														
Cleaning	कार्य स्टार्ट करने से पहले प्रेस के बंड और ड्राई की सफाई करे					कोई डस्ट और चिप्स पार्टिकल नही होनी चाहिए					कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		प्रति दिन																																													
	प्रेस स्टार्ट करने से पहले एरिया सेंसर को साफ करे					कोई डस्ट नही होनी चाहिए					कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		प्रति दिन																																													
	आयल और ग्रीस फर्श पर नही गिरा होना चाहिए					कोई लुब्रिकेशन फैला नही होनी चाहिए					कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		प्रति दिन																																													
Lubrication	1. Balance में ऑइलिंग करे					5ml आयल डाले					सिरेज द्वारा		मैटेनेंस		साप्ताहिक																																													
Tightness	1.																																																											
Checked by Operator(Sign):-																																																												
Verified by Production Supervisor (Sign):-																																																												
Checked by (Maint/Utility/Tool Room/Area In charge-Sign):-																																																												
लीजेंड					Tick (✓)					If "OK"					Tick (X)					If "Not OK"					M Monthly		W Weekly		Note:- In case of any "Not OK" or abnormality, inform to Production supervisor immediately.																															
					*					Please write actual value.Dont tick mark										D Daily																																								

 TOYOTA BOSHOKU		TOYOTA BOSHOKU DEVICE INDIA PVT LTD																				Check Sheet Points Revision history																	
		Rev no.		0																																			
		Rev date		20-03-2024																																			
डेली मशीन चेक शीट (DMC)																				Month		Line Name		Machine Name				Machine Code											
																						Press Shop		Press Machine				PP-20											
ध्यान दें- कृपया इस शीट को भरने से पहले लीजेंड को अवश्य पढ़ें।																				Date																			
Zone:- Press Shop		Standard					WK1					WK2					WK3					WK4					WK5												
Check Point		Criteria		Method	Responsibility	Frequency	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
Inspection	एयर प्रेशर लीकेज चेक करे	कोई लीकेज नहीं		सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																																	
	प्रेस मे किसी भी असामान्य आवाज को चेक करे	असामान्य आवाज नहीं		सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																																	
	कोई भी ढीली तार नही होनी चाहिए	कोई ढीली तार नहीं		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																	
	चेक करे आयल एंड ग्रीस लेवल	निर्धारित लेवल तक होना चाहिए		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																	
	कार्य करने से पहले चेक करे डाई के उपपर और नीचे वाले हाइड्रोलिक कालंप की वर्किंग कंडीशन ओके हो	वर्किंग कंडीशन ओके हो		चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																																	
	सेफ्टी सेंसर कंडीशन	नो क्रेक और वर्किंग ओके वर्किंग होनी चाहिए		देख कर और चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																																	
	स्लाइड पर लुब्रिकेशन चेक करे	ग्रीस स्लाइड पर होनी चाहिए		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																	
	इमरजेंसी स्विच को चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो		इमरजेंसी स्विच दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																	
	दोनों हैंड पुश बटन की वर्किंग चेक करे	मशीन की वर्किंग सिगल पुश बटन से नही होनी चाहिए		स्विच को दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																	
	इलेक्ट्रिक पैनल बंद होना चाहिए	बंद होना चाहिए		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																	
	प्रेस के बैक साइड कवर लॉक होना चाहिए	लॉक होना चाहिए		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																	
	Clutch Air Pressure की जाँच करे	0.4Mpa to 0.6Mpa		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																	
	Die lifter की वर्किंग चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो		हाथ से दबा कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																	
	Die Roller को चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन (CHANGE OVER के समय)																																	
	Die Clamper Air Pressure की जाँच करे	0.4Mpa to 0.6Mpa		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																	
	मैन मोटर एंड स्लाइड एडजस्ट मोटर की वर्किंग चेक करे	असामान्य आवाज नहीं होना चाहिए		सुन कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																	
	Shut Height की वर्किंग चेक करे	कोई नाइस नहीं होना चाहिए		TDC से BDC मूल करके	सुपरवाइज़र	2 सप्ताह																																	
	ऑटो ड्रेन फिल्टर की condition चेक करे	कोई Damage/crack/dusty नहीं होनी चाहिए		देख कर	मेटेनेंस	प्रतिमाह																																	
V-belt की condition चेक करे	कोई Damage/crack/loose नहीं होनी चाहिए		देख कर/हाथ से दबा कर	मेटेनेंस	प्रतिमाह																																		
Clutch and brake solenoid valve assy की condition चेक करे	कोई Damage/crack/leakage नहीं होनी चाहिए		देख कर/सुन कर	मेटेनेंस	प्रतिमाह																																		
अर्थ लीकेज सफ़्टि ब्रेकर और रिले की वर्किंग चेक करे	वर्क करना चाहिए/ कोई कार्बन/टर्मिनल लूज /डैमेज नहीं होना चाहिए		देख कर/हाथ से दबा कर	मेटेनेंस	प्रतिमाह																																		
पैनल का फैन फ़िल्टर साफ़ करे	कोई डस्ट नहीं		एयर के द्वारा	मेटेनेंस	प्रतिमाह																																		
Cleaning	कार्य स्टार्ट करने से पहले प्रेस के बंड और डाई की सफाई करे	कोई डस्ट और चिप्स पार्टिकल नही होनी चाहिए		कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																	
	प्रेस स्टार्ट करने से पहले एरिया सेंसर को साफ़ करे	कोई डस्ट नही होनी चाहिए		कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																	
	1. गैल और ग्रीस फर्श पर नही गिरा होना चाहिए	कोई लुब्रिकेशन फैला नही होनी चाहिए		कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																	
Lubrication	Air Balance में ऑइलिंग करे	5ml आयल डाले		सिरेज द्वारा	मेटेनेंस	साप्ताहिक																																	
Tightness																																							
Checked by Operator(Sign):-																																							
Verified by Production Supervisor (Sign):-																																							
Checked by (Maint/Utility/Tool Room/Area In charge-Sign):-																																							
लीजेंड		Tick (✓)		If "OK"		Tick (X)		If "Not OK"		M Monthly		W Weekly		Note:- In case of any "Not OK" or abnormality, inform to Production supervisor immediately.																									
		*		Please write actual value.Dont tick mark						D Daily																													

 TOYOTA BOSHOKU		TOYOTA BOSHOKU DEVICE INDIA PVT LTD																				Check Sheet Points Revision history																											
		Rev no.										0																																					
		Rev date										20-03-2024																																					
डेली मशीन चेक शीट (DMC)																				Month		Line Name				Machine Name						Machine Code																	
																						Press Shop				Press Machine						PP-21																	
ध्यान दें- कृपया इस शीट को भरने से पहले लीजेंड को अवश्य पढ़ें।																				Date																													
Zone:- Press Shop		Standard					WK1					WK2					WK3					WK4					WK5																						
Check Point		Criteria			Method	Responsnibility	Frequency	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30												
Inspection	एयर प्रेशर लीकेज चेक करे	कोई लीकेज नहीं			सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	प्रेस मे किसी भी असामान्य आवाज को चेक करे	असामान्य आवाज नहीं			सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	कोई भी डीली तार नही होनी चाहिए	कोई डीली तार नहीं			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	चेक करे आयल एंड ग्रीस लेवल	निर्धारित लेवल तक होना चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	कार्य करने से पहले चेक करे ड्राई के उपपर और नीचे वाले हाइड्रोलिक कालंप की वर्किंग कंडीशन ओके हो	वर्किंग कंडीशन ओके हो			चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	सेफ्टी सेंसर कंडीशन	नो क्रेक और वर्किंग ओके वर्किंग होनी चाहिए			देख कर और चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	स्लाइड पर लुब्रिकेशन चेक करे	ग्रीस स्लाइड पर होनी चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	इमरजेंसी स्विच को चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो			इमरजेंसी स्विच दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	दोनों हैंड पुश बटन की वर्किंग चेक करे	मशीन की वर्किंग सिंगल पुश बटन से नही होनी चाहिए			स्विच को दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	इलेक्ट्रिक पैनल बंद होना चाहिए	बंद होना चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	प्रेस के बैक साइड कवर लॉक होना चाहिए	लॉक होना चाहिए			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	Clutch Air Pressure की जाँच करें	0.4Mpa to 0.6Mpa			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	Die lifter की वर्किंग चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो			हाथ से दबा कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	Die Roller को चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	Die Clamper Air Pressure की जाँच करें	0.4Mpa to 0.6Mpa			देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	मैन मोटर एंड स्लाइड एडजस्ट मोटर की वर्किंग चेक करें	असामान्य आवाज नहीं होना चाहिए			सुन कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	Shut Height की वर्किंग चेक करे	कोई नॉइस नहीं होना चाहिए			TDC से BDC मूव करके	सुपरवाइज़र	2 सप्ताह																																										
	ऑटो ड्रेन फिल्टर की condition चेक करें	कोई Damage/crack/dusty नहीं होनी चाहिए			देख कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																										
V-belt की condition चेक करें	कोई Damage/crack/loose नहीं होनी चाहिए			देख कर/हाथ से दबा कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																											
Clutch and brake solenoide valve assy की condition चेक करें	कोई Damage/crack/leakage नहीं होनी चाहिए			देख कर/सुन कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																											
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और रिले की वर्किंग चेक करें	वर्क करना चाहिए/ कोई कार्बन/टर्मिनल लूज /डैमेज नहीं होना चाहिए			देख कर/हाथ से दबा कर	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																											
पैनल का फैन फिल्टर साफ करे	कोई डस्ट नहीं			एयर के द्वारा	मैटेनेंस	प्रतिमाह																																											
Cleaning	कार्य स्टार्ट करने से पहले प्रेस के बंड और ड्राई की सफाई करे	कोई डस्ट और चिप्स पार्टिकल नही होनी चाहिए			कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	प्रेस स्टार्ट करने से पहले एरिया सेंसर को साफ करे	कोई डस्ट नही होनी चाहिए			कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
	1।यल और ग्रीस फर्श पर नही गिरा होना चाहिए	कोई लुब्रिकेशन फैला नही होनी चाहिए			कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																										
Lubrication	Air Balance में ऑइलिंग करे	5ml आयल डाले			सिरेज द्वारा	मैटेनेंस	साप्ताहिक																																										
Tightness	油																																																
	締																																																
Checked by Operator(Sign):-																																																	
Verified by Production Supervisor (Sign):-																																																	
Checked by (Maint/Utility/Tool Room/Area In charge-Sign):-																																																	
लीजेंड		Tick (✓)			If "OK"			Tick (X)			If "Not OK"			M Monthly		W Weekly		Note:- In case of any "Not OK" or abnormality, inform to Production supervisor immediately.																															
		*			Please write actual value.Dont tick mark						D Daily																																						

 TOYOTA BOSHOKU		TOYOTA BOSHOKU DEVICE INDIA PVT LTD																				Check Sheet Points Revision history																														
																						Rev no.					0																									
																						Rev date					20-03-2024																									
डेली मशीन चेक शीट (DMC)																														Month		Line Name					Machine Name					Machine Code										
																																Press Shop					Press Machine					PP-22										
ध्यान दें- कृपया इस शीट को भरने से पहले लीजेंड को अवश्य पढ़ें।															Date																																					
Zone:- Press Shop					Standard					WK1					WK2					WK3					WK4					WK5																						
Check Point					Criteria					Method		Responsnibility		Frequency		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
Inspection	एयर प्रेशर लीकेज चेक करे					कोई लीकेज नहीं					सुन के		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	प्रेस मे किसी भी असामान्य आवाज को चेक करे					असामान्य आवाज नहीं					सुन के		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	कोई भी ढीली तार नही होनी चाहिए					कोई ढीली तार नहीं					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	चेक करे आयल एंड ग्रीस लेवल					निर्धारित लेवल तक होना चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	कार्य करने से पहले चेक करे ड्राई के उपपर और नीचे वाले हाइड्रोलिक कालंप की वर्किंग कंडीशन ओके हो					वर्किंग कंडीशन ओके हो					चेक करके		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	सेफ्टी सेंसर कंडीशन					नो क्रेक और वर्किंग ओके वर्किंग होनी चाहिए					देख कर और चेक करके		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	स्लाइड पर लुब्रिकेशन चेक करे					ग्रीस स्लाइड पर होनी चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	इमरजेंसी स्विच को चेक करे					वर्किंग कंडीशन ओके हो					इमरजेंसी स्विच दबाकर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	दोनों हैंड पुश बटन की वर्किंग चेक करे					मशीन की वर्किंग सिगल पुश बटन से नही होनी चाहिए					स्विच को दबाकर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	इलेक्ट्रिक पैनल बंद होना चाहिए					बंद होना चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	प्रेस के बैक साइड कवर लॉक होना चाहिए					लॉक होना चाहिए					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	Clutch Air Pressure की जाँच करें					0.4Mpa to 0.6Mpa					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	Die lifter की वर्किंग चेक करे					वर्किंग कंडीशन ओके हो					हाथ से दबा कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	Die Roller को चेक करे					वर्किंग कंडीशन ओके हो					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	Die Clamper Air Pressure की जाँच करें					0.4Mpa to 0.6Mpa					देख कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	मैन मोटर एंड स्लाइड एडजस्ट मोटर की वर्किंग चेक करें					असामान्य आवाज नहीं होना चाहिए					सुन कर		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	Shut Height की वर्किंग चेक करे					कोई नॉइस नहीं होना चाहिए					TDC से BDC मूव करके		सुपरवाइज़र		2 सप्ताह																																					
	ऑटो ड्रेन फिल्टर की condition चेक करें					कोई Damage/crack/dusty नहीं होनी चाहिए					देख कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																					
V-belt की condition चेक करें					कोई Damage/crack/loose नहीं होनी चाहिए					देख कर/हाथ से दबा कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																						
Clutch and brake solenoide valve assy की condition चेक करें					कोई Damage/crack/leakage नहीं होनी चाहिए					देख कर/सुन कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																						
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और रिले की वर्किंग चेक करें					वर्क करना चाहिए/ कोई कार्बन/टर्मिनल लूज /डैमेज नहीं होना चाहिए					देख कर/हाथ से दबा कर		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																						
पैनल का फैन फिल्टर साफ करे					कोई डस्ट नहीं					एयर के द्वारा		मैटेनेंस		प्रतिमाह																																						
Cleaning	कार्य स्टार्ट करने से पहले प्रेस के बंड और ड्राई की सफाई करे					कोई डस्ट और चिप्स पार्टिकल नही होनी चाहिए					कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	प्रेस स्टार्ट करने से पहले एरिया सेंसर को साफ करे					कोई डस्ट नही होनी चाहिए					कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
	1।यल और ग्रीस फर्श पर नही गिरा होना चाहिए					कोई लुब्रिकेशन फैला नही होनी चाहिए					कपड़े द्वारा		ऑपरेटर		प्रति दिन																																					
Lubrication	Air Balance में ऑइलिंग करे					5ml आयल डाले					सिरेज द्वारा		मैटेनेंस		साप्ताहिक																																					
Tightness	油締め																																																			
Checked by Operator(Sign):-																																																				
Verified by Production Supervisor (Sign):-																																																				
Checked by (Maint/Utility/Tool Room/Area In charge-Sign):-																																																				
लीजेंड					Tick (✓)					If "OK"					Tick (X)					If "Not OK"					M Monthly		W Weekly		Note:- In case of any "Not OK" or abnormality, inform to Production supervisor immediately.																							
					*					Please write actual value.Dont tick mark										D Daily																																

 TOYOTA BOSHOKU		TOYOTA BOSHOKU DEVICE INDIA PVT LTD																				Check Sheet Points Revision history													
		Rev no.		0																															
		Rev date		20-03-2024																															
डेली मशीन चेक शीट (DMC)																				Month		Line Name		Machine Name				Machine Code							
																						Press Shop		Press Machine				PP-24							
ध्यान दें- कृपया इस शीट को भरने से पहले लीजेंड को अवश्य पढ़ें।																				Date															
Zone:- Press Shop		Standard					WK1				WK2				WK3				WK4				WK5												
Check Point		Criteria	Method	Responsibility	Frequency	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Inspection	एयर प्रेशर लीकेज चेक करे	कोई लीकेज नहीं	सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	प्रेस मे किसी भी असामान्य आवाज को चेक करे	असामान्य आवाज नहीं	सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	कोई भी ढीली तार नहीं होनी चाहिए	कोई ढीली तार नहीं	देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	चेक करे आयल एंड ग्रीस लेवल	निर्धारित लेवल तक होना चाहिए	देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	कार्य करने स पहले चंक करे डाई कं उप्पर और नीच वाल हाइड्रोलिक कालंप की वर्किंग कंडीशन ओके हो	वर्किंग कंडीशन ओके हो	चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	सेफ्टी सेंसर कंडीशन	नो ब्रेक और वर्किंग ओके वर्किंग होनी चाहिए	देख कर और चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	स्लाइड पर लुब्रिकेशन चेक करे	ग्रीस स्लाइड पर होनी चाहिए	देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	इमरजेंसी स्विच को चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो	इमरजेंसी स्विच दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	दोनों हैंड पुश बटन की वर्किंग चेक करे	मशीन की वर्किंग सिंगल पुश बटन से नहीं होनी चाहिए	स्विच को दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	इलेक्ट्रिक पैनल बंद होना चाहिए	बंद होना चाहिए	देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	प्रेस के बैक साइड कवर लॉक होना चाहिए	लॉक होना चाहिए	देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	Clutch Air Pressure की जाँच करें	0.4Mpa to 0.6Mpa	देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	Die lifter की वर्किंग चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो	हाथ से दबा कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	Die Roller को चेक करे	वर्किंग कंडीशन ओके हो	देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन (CHANGE OVER के समय)																														
	Die Clamper Air Pressure की जाँच करें	0.4Mpa to 0.6Mpa	देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	मैन मोटर एंड स्लाइड एडजस्ट मोटर की वर्किंग चेक करें	असामान्य आवाज नहीं होना चाहिए	सुन कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	Shut Height की वर्किंग चेक करे	कोई नॉइस नहीं होना चाहिए	TDC से BDC मूल करके	सुपरवाइज़र	2 सप्ताह																														
	ऑटो ड्रेन फिल्टर की condition चेक करे	कोई Damage/crack/dusty नहीं होनी चाहिए	देख कर	मेटेनेंस	प्रतिमाह																														
V-belt की condition चेक करें	कोई Damage/crack/loose नहीं होनी चाहिए	देख कर/हाथ स दबा कर	मेटेनेंस	प्रतिमाह																															
Clutch and brake solenoid valve assy की condition चेक करें	कोई Damage/crack/leakage नहीं होनी चाहिए	देख कर/सुन कर	मेटेनेंस	प्रतिमाह																															
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और रिले की वर्किंग चेक करें	वर्क करना चाहिए/ कोई कार्बन/टर्मिनल लूज /डैमेज नहीं होना चाहिए	देख कर/हाथ स दबा कर	मेटेनेंस	प्रतिमाह																															
पैनल का फैन फ़िल्टर साफ़ करे	कोई डस्ट नहीं	एयर के द्वारा	मेटेनेंस	प्रतिमाह																															
Cleaning	कार्य स्टार्ट करने स पहले प्रेस क बंद और डाई की सफाई करे	कोई डस्ट और चिप्स पार्टिकल नहीं होनी चाहिए	कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	प्रेस स्टार्ट करने से पहले एरिया सेंसर को साफ़ करे	कोई डस्ट नहीं होनी चाहिए	कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
	1. आयल और ग्रीस फर्श पर नहीं गिरा होना चाहिए	कोई लुब्रिकेशन फैला नहीं होनी चाहिए	कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																														
Lubrication	Air Balance में ऑइलिंग करे	5ml आयल डाले	सिरेज द्वारा	मेटेनेंस	साप्ताहिक																														
Tightness																																			
Checked by Operator(Sign):-																																			
Verified by Production Supervisor (Sign):-																																			
Checked by (Maint/Utility/Tool Room/Area In charge-Sign):-																																			
लीजेंड		Tick (✓)	If "OK"		Tick (X)	If "Not OK"		M	Monthly		W	Weekly		Note:- In case of any "Not OK" or abnormality, inform to Production supervisor immediately.																					
		*	Please write actual value.Dont tick mark				D	Daily																											

TOYOTA BOSHOKU DEVICE INDIA PVT LTD																												Check Sheet Points Revision history											
																												Rev no.	0										
																												Rev date	20-03-2024										
 टोयोटा बशोकु डेली मशीन चेक शीट (DMC)																												Month	Line Name	Machine Name					Machine Code				
																													Press Shop	Press Machine					PP-28				
ध्यान दें- कृपया इस शीट को भरने से पहले लीजेंड को अवश्य पढ़ें।																																							
Zone:- Press Shop					Standard					Date																													
										WK1				WK2				WK3				WK4				WK5													
Check Point					Criteria		Method	Responsibility	Frequency	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Inspection	एयर प्रेशर लीकेज चेक करे		कोई लीकेज नहीं		सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	प्रेस मे किसी भी असामान्य आवाज को चेक करे		असामान्य आवाज नहीं		सुन के	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	कोई भी डीली तार नही होनी चाहिए		कोई डीली तार नहीं		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	चेक करे आयल एंड ग्रीस लेवल		निर्धारित लेवल तक होना चाहिए		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	कार्य करने से पहले चंक करे डाई के उप्पर और नीच वाल हाइड्रोलिक कालंप की वर्किंग कंडीशन ओके हो		वर्किंग कंडीशन ओके हो		चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	सेफ्टी सेंसर कंडीशन		नो क्रेक और वर्किंग ओके वर्किंग होनी चाहिए		देख कर और चेक करके	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	स्लाइड पर लुब्रिकेशन चेक करे		ग्रीस स्लाइड पर होनी चाहिए		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	इमरजेंसी स्विच को चेक करे		वर्किंग कंडीशन ओके हो		इमरजेंसी स्विच दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	दोनों हैंड पुश बटन की वर्किंग चेक करे		मशीन की वर्किंग सिंगल पुश बटन से नही होनी चाहिए		स्विच को दबाकर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	इलेक्ट्रिक पैनल बंद होना चाहिए		बंद होना चाहिए		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	प्रेस के बैक साइड कवर लॉक होना चाहिए		लॉक होना चाहिए		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	Clutch Air Pressure की जाँच करें		0.4Mpa to 0.6Mpa		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	Die lifter की वर्किंग चेक करे		वर्किंग कंडीशन ओके हो		हाथ से दबा कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	Die Roller को चेक करे		वर्किंग कंडीशन ओके हो		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन (CHANGE OVER के समय)																																
	Die Clamper Air Pressure की जाँच करें		0.4Mpa to 0.6Mpa		देख कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	मैन मोटर एंड स्लाइड एडजस्ट मोटर की वर्किंग चेक करें		असामान्य आवाज नहीं होना चाहिए		सुन कर	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	Shut Height की वर्किंग चेक करे		कोई नॉइस नहीं होना चाहिए		TDC से BDC मूव करके	सुपरवाइजर	2 सप्ताह																																
	ऑटो ड्रेन फिल्टर की condition चेक करे		कोई Damage/crack/dusty नहीं होनी चाहिए		देख कर	मेटेनेंस	प्रतिमाह																																
V-belt की condition चेक करें		कोई Damage/crack/loose नहीं होनी चाहिए		देख कर/हाथ से दबा कर	मेटेनेंस	प्रतिमाह																																	
Clutch and brake solenoid valve assy की condition चेक करें		कोई Damage/crack/leakage नहीं होनी चाहिए		देख कर/सुन कर	मेटेनेंस	प्रतिमाह																																	
अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और रिले की वर्किंग चेक करें		वर्क करना चाहिए/ कोई कार्बन/टर्मिनल लूज /डैमेज नहीं होना चाहिए		देख कर/हाथ से दबा कर	मेटेनेंस	प्रतिमाह																																	
पैनल का फैन फिल्टर साफ़ करे		कोई डस्ट नहीं		एयर के द्वारा	मेटेनेंस	प्रतिमाह																																	
Cleaning	कार्य स्टार्ट करने से पहले प्रेस क बंड और डाई की सफाई करे		कोई डस्ट और चिप्स पार्टिकल नही होनी चाहिए		कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	प्रेस स्टार्ट करने से पहले एरिया सेंसर को साफ़ करे		कोई डस्ट नही होनी चाहिए		कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
	1. आयल और ग्रीस फर्श पर नही गिरा होना चाहिए		कोई लुब्रिकेशन फैला नही होनी चाहिए		कपड़े द्वारा	ऑपरेटर	प्रति दिन																																
Lubrication	Air Balance में ऑइलिंग करे		5ml आयल डाले		सिरेज द्वारा	मेटेनेंस	साप्ताहिक																																
Tightness																																							
n																																							
Verified by Production Supervisor (Sign):-																																							
Checked by (Maint/Utility/Tool Room/Area In charge-Sign):-																																							
लीजेंड					Tick (✓)		If "OK"		Tick (X)		If "Not OK"		M Monthly		W Weekly		Note:- In case of any "Not OK" or abnormality, inform to Production supervisor immediately.																						
					*		Please write actual value.Dont tick mark						D Daily																										